



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 14	Fecha Informe: 24-11-2021	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 24/11/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 000+680, EN CANTERA KM. 2+000 Y TOPOGRAFIA EN EL KM. 2+290.

Recomendaciones:


AGILIZAR LOS PAGOS A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS.
AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLOGICO.

Auditoria Fecha De Creación:

24-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

25-11-2021



PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

24-11-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+680

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
02 EXCAVADORAS
01 CARGADOR
02 VOLQUETES
08 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-11-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

24-11-2021

Actividades:

TOPOGRAFIA KM. 2+290

CDescripcion_____:

PERSONAL 04

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-11-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

24-11-2021

Actividades:

TRABAJOS EN CANTERA KM. 2+000

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 CARGADOR
12 PERSONAL

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-11-2021