



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 245	Fecha Informe: 24-11-2021	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana- Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
---	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

INFORME DIARIO N°245-2021-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP

Foto Bitacora 6:



**Conclusiones:****1) CUADERNO DE OBRA:**

• El cuaderno de obra se encuentra hasta el Asiento N°1009 (del supervisor), de la fecha 10.11.2021, actualmente se encuentra en custodia del residente.

2) AMPLIACIONES DE PLAZO:

• A la fecha no hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista.

• Con CARTA N°0100-2021/RO, de fecha 24.11.21, la contratista remite a la supervisión, Solicitud de Ampliación de Plazo N°26 (47 dc), por falta Disponibilidad de Canteras para producción de arena para concreto en obras de arte.

3) ADICIONALES DE OBRAS:

• A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3, es necesario que a la fecha no se está ejecutando el Adicional N°4 y por ende su deductivo vinculante.

4) DEDUCTIVOS:

• A la fecha se está ejecutando el Adicional N°1 y N°3 por ende sus deductivos correspondientes, es necesario que a la fecha no se está ejecutando el Adicional N°4 y por ende su deductivo vinculante.

5) MAYORES METRADOS:

• A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

6) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

• Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.

• Con CARTA N°2510019-CG-21-0978, de fecha 24.11.21, la supervisión hace de conocimiento a la contratista, Propuesta: Cantera Tablachaca Sector Galgada I, ya que, los resultados ensayos de laboratorio cumplen con las especificaciones técnicas para usos de relleno y capa granular tipo I.

7) MANTENIMIENTO VIAL: se está ejecutando solo en el tramo del km 0+000-km34+000.

8) RECURSOS OFERTADOS:

Del Contratista:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El especialista de Trazo, Topografía, no se encuentra en obra.

b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

Del Supervisor:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto Ambiental, especialista de suelos y Pavimentos y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME's, Canteras, problemas sociales. El jefe de supervisión de encuentra de salida del 22.11.21 al 28.11.21.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

9) INCIDENTES:

• A la fecha no hubo incidente.

10) PACRI:

• La supervisión y el contratista están teniendo coordinaciones con la población de Huandoval para pase de equipos y maquinarias pesadas por el Jr. Carrera, esto para cuando se reinicie la ejecución de la obra, asimismo se está realizando acuerdos con la Población de Puca, Inaco, Huacaschuque para los pases en zona rural.

• La supervisión y el contratista están teniendo coordinaciones con la Población de Huacaschuque por problemas sociales y limítrofes en el Terreno el cual se planea el DME N°40.

• Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía.

11) ARQUEOLOGÍA:

• No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

12) OTROS:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

• Trabajos de remoción, solo por seguridad y evitar accidentes, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):

-Mantenimiento vial en el km12.

-Laguna Cochapampa: área de chancado, trituración de material de la Cantera Galgada N°2 (Sr. Trujillo) para procesar y obtener material apropiado para base y sub base, acopio, zarandeo



material, se apreció limpieza del área de lavado.

•Con CARTA N°0100-2021/RO, de fecha 24.11.21, la contratista remite a la supervisión, Solicitud de Ampliación de Plazo N°26 (47 dc), por falta Disponibilidad de Canteras para producción de arena para concreto en obras de arte.

•Con CARTA N°2510019-CG-21-0978, de fecha 24.11.21, la supervisión hace de conocimiento a la contratista, Propuesta: Cantera Tablachaca Sector Galgada I, ya que, los resultados ensayos de laboratorio cumplen con las especificaciones técnicas para usos de relleno y capa granular tipo I.

Recomendaciones:

•Se recomienda al contratista realizar la limpieza de escombros producto de la voladura, corte y derrumbes a lo largo del tramo, asimismo la limpieza de residuos producto de las actividades ejecutadas.

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.

•Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía.

Auditoría Fecha De Creación:

24-11-2021

Auditoría Fecha De Edición:

25-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-11-2021

Actividades:

INSPECCIÓN DE LA CAMIONETA DE MONITOREO.

CDescripcion_____:

-SE APRECIÓ, CONOS, TACOS DE MADERA, EXTINGIDOR VIGENTE, CABLE DE ANCLAJE, CABLE PUENTE DE BATERIA, TRIÁNGULO EMERGENCIA, BOTIQUÍN, GATA, HERRAMIENTAS EN GENERAL.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-11-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-11-2021

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: ÁREA DE CHANCADO, TRITURACIÓN DE MATERIAL DE LA CANTERA GALGADA N°2 (SR. TRUJILLO) PARA PROCESAR Y OBTENER MATERIAL APROPIADO PARA BASE Y SUB BASE, ACOPIO, ZARANDEO MATERIAL.
 - SE APRECIÓ LIMPIEZA DEL ÁREA DE LAVADO.

CDescripcion_____:

2

MO: 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS, 1 INGENIERA ASISTENTE DEL ESPECIALISTA, 1 TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE PLANTA, 1 OPERADOR DE LA CHANCADORA, 1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES, 4 OPERADORES.
 EM: 1 PLANTA CHANCADORA, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 ZARANDA, 2 CISTERNAS PARA AGUA NO POTABLE, 1 VOLQUETE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-11-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-11-2021

Actividades:
MANTENIMIENTO VIAL KM 12+100
- SE APRECIÓ CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA.

CDescripcion_____:
MO: 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO, 1 COMBI.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-11-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-11-2021

Actividades:
 CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_____:
 CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-11-2021

4



Fotos: