



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 246	<b>Fecha Informe:</b> 25-11-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---


**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

INFORME DIARIO N°246-2021-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:****1) CUADERNO DE OBRA:**

• El cuaderno de obra se encuentra hasta el Asiento N°1009 (del supervisor), de la fecha 10.11.2021, actualmente se encuentra en custodia del residente.

**2) AMPLIACIONES DE PLAZO:**

• A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°25 y SAP N°26.

**3) ADICIONALES DE OBRAS:**

• A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivos vinculantes ya que el 10.11.21 inició la paralización de obra.

• Se están realizando coordinaciones con la Municipalidad de Pallasca y la comunidad de Huacaschuque por problemas limítrofes para realizar el Adicional correspondiente al DME N°40; también se está realizando coordinaciones con los propietarios de las canteras Galgada 1.

**4) DEDUCTIVOS:**

• A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivos vinculantes ya que el 10.11.21 inició la paralización de obra.

**5) MAYORES METRADOS:**

• A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

**6) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:**

• Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.

• Con CARTA N°910-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 25.11.21, la contratista remite a la supervisión, Estado actual referente a la identificación del propietario y documentación que lo identifique como propietario del DME N°40.

• El domingo 28.11.2021 se está realizando una Asamblea General con la comunidad de Huacaschuque para tomar acuerdos frente al problema limítrofe del DME N°40.

7) MANTENIMIENTO VIAL: se está ejecutando solo en el tramo del km 0+000-km34+000.

**8) RECURSOS OFERTADOS:**

Del Contratista:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El especialista de Trazo, Topografía, no se encuentra en obra.

b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

Del Supervisor:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto Ambiental, especialista de suelos y Pavimentos y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME's, Canteras, problemas sociales. El jefe de supervisión de encuentra de salida del 22.11.21 al 28.11.21.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

**9) INCIDENTES:**

• A la fecha no hubo incidente.

**10) PACRI:**

• La supervisión y el contratista están teniendo coordinaciones con la población de Huandoval para pase de equipos y maquinarias pesadas por el Jr. Carrera, esto para cuando se reinicie la ejecución de la obra, asimismo se está realizando acuerdos con la Población de Puca, Inaco, Huacaschuque para los pases en zona rural.

• La supervisión y el contratista están teniendo coordinaciones con la Población de Huacaschuque por problemas sociales y limítrofes en el Terreno el cual se planea el DME N°40.

• Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía.

**11) ARQUEOLOGÍA:**

• No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

• Es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.

**12) OTROS:**

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

• Trabajos de remoción, solo por seguridad y evitar accidentes, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):

- Mantenimiento vial en el km35, se apreció que la población de Huandoval dejó pasar solo la motoniveladora para realizar mantenimiento del km 35 en adelante.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

-Señalización en el km33+480.

-Laguna Cochapampa: levantamiento topográfico de todas las áreas (área de trituración, acopio, lavado, zarandeo) de la Laguna Cochapampa, además se apreció la limpieza del área de lavado.

-Se apreció el traslado de zaranda del acopio km 42+080 hacia la Laguna Cochapampa.

•Con CARTA N°907-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 24.11.21, la contratista remite a la supervisión, Sustento a la verificación a la ejecución de actividades relacionadas a la partida 103.A Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial – Semana del 06 al 12 de Setiembre del 2021.

•Con CARTA N°908-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 24.11.21, la contratista remite a la supervisión, Trámite de renovación de Autorización por Uso de Adquisición de Explosivos y Materiales Relacionados del CONSORCIO ICC ante la SUCAMEC.

•Con CARTA N°909-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 24.11.21, la contratista remite a la supervisión, Calendario de salidas del Personal del Consorcio ICC.

•Con CARTA N°910-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 25.11.21, la contratista remite a la supervisión, Estado actual referente a la identificación del propietario y documentación que lo identifique como propietario del DME N°40.

•Con CARTA N°911-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 25.11.21, la contratista remite a la supervisión, Muros de Concreto Ciclópeo Sector I: Tauca – Huandoval km 0+000 al km 34+000 Metrado deductivo.

**Recomendaciones:**

•Se recomienda al contratista realizar la limpieza de escombros producto de la voladura, corte y derrumbes a lo largo del tramo, asimismo la limpieza de residuos producto de las actividades ejecutadas.

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.

•Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.

**Auditoria Fecha De Creación:**

25-11-2021

**Auditoria Fecha De Edición:**

26-11-2021

**PANEL FOTOGRAFICO**



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-11-2021

**Actividades:**

LAGUNA COCHAPAMPA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE TODAS LAS ÁREAS (ÁREA DE TRITURACIÓN, ACOPIO, LAVADO, ZARANDEO) DE LA LAGUNA COCHAPAMPA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1

MO: 1 TOPOGRAFO, 1 ASISTENTE DE TOPOGRAFÍA, 6 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA.  
 EM: 2 ESTACIÓN TOTAL, 6 PRISMAS.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-11-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-11-2021

**Actividades:**

TRASLADÓ DE ZARANDA DEL ACOPIO KM 42+080 HACIA LA LAGUNA COCHAPAMPA.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2

MO: 1 CAPATAZ, 2 OPERADORES, 1 CONDUCTOR, 2 PEONES.  
 EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 VOLQUETE, 1 ZARANDA, 1 COMBI,

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-11-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-11-2021

**Actividades:**  
 MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM 35,  
 - SE APRECIÓ QUE LA POBLACIÓN DE HUANDOVAL DEJO PASAR SOLO LA MOTONIVELADORA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DEL KM 35 EN ADELANTE.

3

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
 MO: 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.  
 EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 COMBI.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 25-11-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-11-2021

**Actividades:**  
 LAGUNA COCHAPAMPA: LIMPIEZA DE LA PLANTA CHANCADORA.

4

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
 MO: 1 TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE PLANTA, 1 OPERADOR DE LA CHANCADORA, 1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES.  
 EM: HERRAMIENTAS MANUALES

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 25-11-2021



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

NATALY SUSI CABALLON  
PAUCAR

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

25-11-2021

**Actividades:**

SEÑALIZACIÓN EN EL KM33+480.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

5

MO: 2 OFICIALES (SEÑALEROS), 1 CONDUCTOR  
EM: 1 CAMIONETA, HERRAMIENTAS MANUALES.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

25-11-2021



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-11-2021

**Actividades:**  
 CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 25-11-2021

6



**Fotos:**