

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 15	Fecha Informe: 25-11-2021	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---	------------------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 25/11/2021

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 0+690 Y TRABAJOS EN CANTERA KM. 2+000.
LLEGO A OBRA EL ING. EDO RAMOS COPA (ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE PROVIAS NACIONAL).

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS PAGOS A LOS PROPIETARIOS DE SUS PREDIOS AFECTADOS.
AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLOGICO.

Auditoria Fecha De Creación:
25-11-2021**Auditoria Fecha De Edición:**
26-11-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 25-11-2021

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRAS KM.0+690

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
02 EXCAVADORAS
01 CARGADOR
02 VOLQUETES
06 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-11-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 25-11-2021

Actividades:
TRABAJOS EN CANTERA KM. 2+000

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 CARGADOR
10 PERSONAL

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-11-2021