



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


| | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Confir ma Bitacora: Si | Nro Informe: 097 | Fecha Informe: 20-11-2021 | Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3 | Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|



Foto Bitacora 3:


Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:
INFORME N°097 - TRAMO 3- 2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:
DEL CUADERNO DE OBRA:
 ASIENTO N°701 DEL CONTRATISTA: INFORMES GEOLOGICOS DE DERRUMBES SECTORES: KM 103+535 AL KM 103 +595, Y DEL KM 104+665 AL KM 104+700
 ASIENTO N°702 DEL CONTRATISTA : CERTIFICADO DE CALIDAD PERNOS DE ANCLAJE PARA BARANDA - PUENTE
 ASIENTO N°703 DEL CONTRATISTA : INFORMES GEOLOGICOS DE DERRUMBES SECTORES:KM 108+752 AL KM 108+780 , KM 108+820 AL KM 108+830 Y DEL KM 109+040 AL KM 109+055
 INCIDENTES: PRECIPITACIONES HASTA LAS 9 AM

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:
28-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:
29-11-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 20-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123+169
ARMADO DE ACERO EN LOSA DEL PUENTE JUPANHUARYO

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO : 08 OPERIOS Y 02 PEONES

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-11-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 20-11-2021

Actividades:
UBICACIÓN DEL TRAMO : KM 132 + 620
ARMADO DE CANASTILLA PARA GAVIONES

CDescripcion_____:
PERSONA UTILIZADO : 01 CAPATAZ Y 08 OPERARIOS

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-11-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 137+770
DME

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 VIGIA Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 TRACTOR ORUGA

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-11-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM140+450
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 EXCAVADORA

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-11-2021



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MARÍA ALEJANDRA
MARIÁTEGUI CORONEL

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-11-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 140+200
CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-11-2021