



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 19	Fecha Informe: 30-11-2021	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 30/11/2021.

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 0+650, CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO EN EL KM. 000+000 Y TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN EL KM. 7+300.

Recomendaciones:


ENVIAR LA INFORMACION RELACIONADA CON LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS (DIRECCION DE DERECHO DE VIA), SE CONTINUAN ENCONTRANDO DIVERSAS INTERFERENCIAS DE PREDIOS.
AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLOGICO (DIRECCION DE DERECHO DE VIA).

Auditoria Fecha De Creación:

30-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-12-2021



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

30-11-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+650

CDescripcion_____:

EQUIPOS:
02 EXCAVADORAS
01 CARGADOR
08 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-11-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

30-11-2021

Actividades:

CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO KM. 000+000.

CDescripcion_____:

16 PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-11-2021