




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	215-NACM-ESC-DO PVN	30-11-2021	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:


INFORME N° 215-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL MARTES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA EN ARBITRAJE - TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONSORCIO CONTRATISTA COSAPI-OHL

SE ACOMPAÑO A LA SUPERVISION EN EL RECORRIDO DE LA OBRA.

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON EL RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 103+000 AL KM 104+000

DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04

MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03

TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE

ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER, 02

CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX MÓVIL.

LA SUPERVISIÓN:

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPOGRAFOS

01 TÉCNICO DE COMPUTO

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS



Recomendaciones:

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE LAS MAQUINARIAS SOBRE TODO DEL CAMION CISTERNA, PARA TENER MEJORES RESULTADOS Y RENDIMIENTOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA. EN LA PROGRESIVA KM 107+700 L.D SE TIENE INICIOS DE DESPRENDIMIENTO DE PLATAFORMA, POR LO QUE SE RECOMIENDA SEÑALIZAR (CHEVRONES) EL TRAMO PARA EVITAR ACCIDENTES. ADEMAS DEBE REALIZAR TRABAJOS DE RELLENO CON ROCA (BANQUETA DE RELLENO) PARA EVITAR EL DESPRENDIMIENTO DE LA PLATAFORMA EN ESTA PROGRESIVA.

Auditoria Fecha De Creación:
30-11-2021

Auditoria Fecha De Edición:
01-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-11-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 103+000 AL KM 104+000

CDescripcion _____:
 PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
 MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01
 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-11-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-11-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 88+265

CDescripcion _____:
SE HIZO EL RECORRIDO DE LA OBRA ACOMPAÑANDO A LA SUPERVISION, COMO SE APRECIA EN EL PANEL FOTOGRAFICO SE TIENE DESLIZAMIENTO DE PIEDRAS EN ZONAS INESTABLES, ESTO EN DIFERENTES PROGRESIVAS, POR LO QUE LA SUPERVISION ELEVARA UNA CARTA AL CONTRATISTA PARA SU LIMPIEZA INMEDIATA.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-11-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-11-2021

Actividades:
UBICACION: PROGRESIVA KM 107+700 L.D

CDescripcion _____:
SE TIENE INICIOS DE DESPRENDIMIENTO DE LA PLATAFORMA, POR LO QUE SE RECOMIENDA EL USO DE CHEVRONES (SEÑALIZACION) PARA EVITAR ACCIDENTES.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-11-2021