

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 256	Fecha Informe: 07-12-2021	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Taucá-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Taucá- Pallasca	Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa
Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa			
Asunto: INFORME DIARIO N°256-2021-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP					
Foto Bitacora 6: Ver imagen completa					

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:****1) CUADERNO DE OBRA:**

- El cuaderno de obra se encuentra hasta el Asiento N°1009 (del supervisor), de la fecha 10.11.2021, actualmente se encuentra en custodia del residente.

2) AMPLIACIONES DE PLAZO:

- A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°25 y SAP N°26.

3) ADICIONALES DE OBRAS:

- A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivos vinculantes ya que el 10.11.21 inició la paralización de obra.

- Con CARTA N°950-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 7.12.2021, el contratista remite a la supervisión, Adicionales en periodo de paralización – Situación – Actualización.

4) DEDUCTIVOS:

- A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivos vinculantes ya que el 10.11.21 inició la paralización de obra.

5) MAYORES METRADOS:

- A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

6) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

- Se están realizando búsquedas de nuevas áreas de para DMEs y canteras.

- Con CARTA N°949-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 7.12.2021, el contratista remite a la supervisión, Impedimentos de pase por Huandoval – Atención de mantenimiento Vial y Emergencia.

7) MANTENIMIENTO VIAL: se está ejecutando.

- Con CARTA N°949-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 7.12.2021, el contratista remite a la supervisión, Impedimentos de pase por Huandoval – Atención de mantenimiento Vial y Emergencia.

8) RECURSOS OFERTADOS:

Del Contratista:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El especialista de Trazo, Topografía, no se encuentra en obra. El residente de obra se encuentra de salida del 07.12.2021 hasta el 13.12.2021.

b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

Del Supervisor:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto Ambiental, especialista de suelos y Pavimentos y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME's, Canteras, problemas sociales.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

9) INCIDENTES:

- A la fecha no hubo incidente.

10) PACRI:

- La supervisión y el contratista están teniendo coordinaciones con la población de Huandoval para pase de equipos y maquinarias pesadas por el Jr. Carrera, esto para cuando se reinicie la ejecución de la obra, asimismo se está realizando acuerdos con la Población de Puca, Inaco, Huacaschuque para los pases en zona rural.

- La supervisión y el contratista están teniendo coordinaciones con la Población de Huacaschuque por problemas sociales y limítrofes en el Terreno el cual se planea el DME N°40.

- Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía.

11) ARQUEOLOGÍA:

- No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

- Es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.

12) OTROS:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

- Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):

- ? Mantenimiento vial en el km43+950, km44+000-km44+200.

- ? Laguna Cochapampa: trituración de material de la cantera Huachaspina para determinar



**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

material para base y sub base.

?Derrumbe en el km35+520, km35+280, km35+070, km33+460.

?Volquete asentado: trabajos particulares de la empresa COVIRSA eliminado material en áreas laterales de la vía. propietario refirió que se está realizado la eliminación de material en áreas que son de su propiedad. - a la vez se apreció que un volquete particular que está realizando trabajos de eliminación se acento inhabilitando pase en la vía, previas coordinaciones el propietario trajo una excavadora sobre oruga para libera el pase en la vía.

•Hoy 07.12.2021 Se apreció trabajos particulares de la empresa COVIRSA eliminado material en áreas laterales de la vía. propietario refirió que se está realizado la eliminación de material en áreas que son de su propiedad. - a la vez se apreció que un volquete particular que está realizando trabajos de eliminación se acento inhabilitando pase en la vía, previas coordinaciones el propietario trajo una excavadora sobre oruga para libera el pase en la vía

•Hoy 07.12.2021 la población de Huandoval se opuso al pase de maquinaria pesada destinada al mantenimiento de vía.

•Con CARTA N°2510019-CG-21-0993, de fecha 7.12.2021, la supervisión hace de conocimiento a la entidad, Valorización de obra N°21 Correspondiente al mes de noviembre 2021.

•Con CARTA N°2510019-CG-21-0994, de fecha 7.12.2021, la supervisión hace de conocimiento a la entidad, Valorización de obra N°16 correspondiente por costos incurridos debido a la implementación de las medidas para prevención y control frente a la propagación del COVID-19.

•Con CARTA N°2510019-CG-21-0995, de fecha 7.12.2021, la supervisión hace de conocimiento a la entidad, Valorización de obra N°06 – Adicional N°03 - Correspondiente al mes de noviembre 2021.

•Con CARTA N°2510019-CG-21-0996, de fecha 7.12.2021, la supervisión hace de conocimiento a la entidad, Valorización de obra N°09 – Adicional N°01 - Correspondiente al mes de noviembre 2021

•Con CARTA N°949-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 7.12.2021, el contratista remite a la supervisión, Impedimentos de pase por Huandoval – Atención de mantenimiento Vial y Emergencia.

•Con CARTA N°950-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 7.12.2021, el contratista remite a la supervisión, Adicionales en periodo de paralización – Situación – Actualización.

•Con OFICIO N°2988-2021-MTC/20.9, de fecha 7.12.2021, la entidad notifica a la contratista, cambio de especialista de Topografía siendo no procedente.

Recomendaciones:

•Se recomienda al contratista realizar la limpieza de escombros producto de la voladura, corte y derrumbes a lo largo del tramo, asimismo la limpieza de residuos producto de las actividades ejecutadas.

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.

•Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.

•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Especialista de Supervisión de Puentes estructuras y obras de arte, Trazo Topografía diseño vial señalización y seguridad vial, Geología y geotecnia, Suelos y Pavimentos.

•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el incremento de las precipitaciones pluviales.

Auditoria Fecha De Creación:

07-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

08-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

07-12-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM43+950

CDescripcion :MO: 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 COMBI.**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

07-12-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM44+000-KM44+200.

CDescripcion :MO: 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 COMBI.**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

07-12-2021

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: TRITURACIÓN DE MATERIAL DE LA CANTERA HUACHASPINA PARA DETERMINAR MATERIAL PARA BASE Y SUB BASE.

CDescripcion :

MO: 1 TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE PLANTA, 1 OPERADOR DE LA CHANCADORA, 1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES, 1 OPERADOR.
EM: 1 PLANTA CHANCADORA, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 ZARANDA,

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

07-12-2021

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA : DIQUE DE LA LAGUNA ARTIFICIAL ,

CDescripcion :

- SE APRECIA QUE EL DIQUE DE LA SEGUNDA LAGUNA ARTIFICIAL ESTA SATURADO ASU VES ESTA SEDIENDO CON PROBABILIDAD DE COLAPSAR Y OCACIONAS DAÑOS A LA LAGUNA DE LA JUNTA DE LOS REGANTES PROVOCANDO POSIBLES PROBLEMAS SOCIALES.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

07-12-2021

Actividades:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN EL KM30.

CDescripcion :

5

MO: 1 TOPÓGRAFO, 1 ASISTENTE DE TOPOGRAFÍA, 3 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 ESTACION TOTAL. 3 PRISMAS, 1 COMBI.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

07-12-2021

Actividades:

VOLQUETE ASENTADO EN EL KM 54+950.

CDescripcion :

- TRABAJOS PARTICULARES DE LA EMPRESA COVIRSA ELIMINADO MATERIAL EN ÁREAS LATERALES DE LA VÍA. PROPIETARIO REFIRIÓ QUE SE ESTA REALIZADO LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EN ÁREAS QUE SON DE SU PROPIEDAD.

- A LA VEZ SE APRECIO QUE UN VOLQUETE PARTICULAR QUE ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE ELIMINACIÓN SE ACENTO INHABILITANDO PASE EN LA VÍA, PREVIAS COORDINACIONES EL PROPIETARIO TRAJO UN EXCAVADORA SOBRE ORUGA PARA LIBERA EL PASE EN LA VÍA

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

07-12-2021

Actividades:

DERRUMBE EN EL KM 35+520

CDescripcion :

- SE APRECIO DERRUMBE, EL CUAL NO SE ESTA ATENDIENDO PORQUE LA POBLACIÓN DE HUANDOVAL (UBICADA EN EL KM 34) NO DEJO PASAR LA MAQUINARIA (1 CARGADOR FRONTAL, 2 VOLQUETES) PESADA POR ZONA RURAL.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

07-12-2021

Actividades:

DERRUMBE EN EL KM 35+280.

CDescripcion :

- SE APRECIO DERRUMBE, EL CUAL NO SE ESTA ATENDIENDO PORQUE LA POBLACIÓN DE HUANDOVAL (UBICADA EN EL KM 34) NO DEJO PASAR LA MAQUINARIA (1 CARGADOR FRONTAL, 2 VOLQUETES) PESADA POR ZONA RURAL.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

07-12-2021

Actividades:

DERRUMBE EN EL KM 35+070.

CDescripcion :

9

- SE APRECIO DERRUMBE, EL CUAL NO SE ESTA ATENDIENDO PORQUE LA POBLACIÓN DE HUANDOVAL (UBICADA EN EL KM 34) NO DEJO PASAR LA MAQUINARIA (1 CARGADOR FRONTAL, 2 VOLQUETES) PESADA POR ZONA RURAL.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

07-12-2021

Actividades:

PLATAFORMA SATURADA EN EL KM34+940.

CDescripcion :

10

-EL CUAL NO SE ESTA ATENDIENDO PORQUE LA POBLACIÓN DE HUANDOVAL (UBICADA EN EL KM 34) NO DEJO PASAR MAQUINARIA PESADA POR ZONA RURAL.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

07-12-2021

Actividades:

DERRUMBE EN EL KM33+460.

CDescripcion :

- SE APRECIO DERRUMBE QUE DEBE SER ATENDIDA.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**


07-12-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion :

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fotos: