



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 106	Fecha Informe: 01-12-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	
---	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 106- TRAMO 3- 2021

Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
 ASIENTO N°713 DE LA SUPERVISIÓN: EVALUACIÓN E MATERIAL DE EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA Y MATERIAL SUELTO PARA SU USO DE ELIMINACIÓN
 ASIENTO N° 714 DE LA SUPERVISIÓN: ELABORACIÓN DE ADICIONALES Y EVENTOS COMPENSABLES
 ASIENTO N° 715 DE LA SUPERVISIÓN: RECURSOS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL TÚNEL
 ASIENTO N° 716 DE LA SUPERVISIÓN: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA VARIANTE RIPAN - LIRIOPAMPA
 ASIENTO N° 717 DE LA SUPERVISIÓN: APERTURA DEL PUENTE ACUSHAGRA

Recomendaciones:

Se recomienda mas señalización en los sectores de cortes.

Auditoria Fecha De Creación:

10-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

10-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

01-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 148+020

CORTE Y ELIMINACIÓN

NO SE ENCONTRO SEÑALIZACIÓN NI ANTES NI DESPUES DEL INICIO DEL TRAMO DEL CORTE

CDescripcion :

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ . 01 VIGIA Y 01 OPERARIO

MAQUINARIO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA y 05 VOLQUETES

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

01-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 147+830
COLOCACIÓN DE TMC 48 PULGADAS PARA DESVIO DE RIO

CDescripcion _____ :

2

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ Y 03 OFICIALES
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADORA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

01-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 145+ 080
OBRA PARALIZADA POR FALTA DE VIGIA

CDescripcion _____ :

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

01-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 134 +200
CORTE Y ELIMINACIÓN

CDescripcion _____ :

4

PERSONAL UTILIZADO: 01 VIGIA Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 EXCAVADORA Y 03 VOLQUETES

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

01-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 122+229
RELLENO PARA ALCANTARILLA TMC- SEGUNDA CAPA

CDescripcion _____ :

5

PERSONAL UTILIZADO : 03 OPERARIOS

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

01-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 122+054
RELLENO PARA ALCANTARILLA TM 48 PULG - SEPTIMA CAPA

CDescripcion :

PERSONAL UTILIZADO: 04 OPERARIOS

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

01-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123+320
CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion :

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

7