



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 111	Fecha Informe: 07-12-2021	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	Personal Encargado: MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Foto Bitacora:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 2:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 3:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 4:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 5:

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME N°111 - TRAMO 3- 2021

Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO N° 729 DEL CONTRATISTA
ASUNTO: EVALUACIÓN DEL TERRENO DE FUNDACIÓN EN ESTRUCTURAS
ASIENTO N° 730 DEL CONTRATISTA
ASUNTO: INFORMES GEOLÓGICOS DE DERRUMBES SECTORES:
KM. 104+695 AL KM. 104+725, KM. 102+960 AL KM. 103+005, KM. 103+860 AL KM. 103+875,
KM. 104+435 AL KM. 104+465, KM. 104+625 AL KM. 104+465, KM. 105+385 AL KM. 105+450.
ASIENTO N° 731 DEL CONTRATISTA
ASUNTO: PRESENTACIÓN DEL INFORME MRQ (MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE QUEJAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.
ASIENTO N° 732 DEL CONTRATISTA
ASUNTO: PRESENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA.
ASIENTO N° 733 DE LA SUPERVISIÓN
ASUNTO: PARALIZACIÓN DE TRABAJOS DE GAVIONES
ASIENTO N° 734 DE LA SUPERVISIÓN
ASUNTO: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA VARIANTE RIPÁN - LIRIOPAMPA
ASIENTO N° 735 DEL CONTRATISTA
ASUNTO: PLAN DE CONTINGENCIA, MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.
ASIENTO N° 736 DEL CONTRATISTA
ASUNTO: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PUENTE TINGO CHICO KM. 102+845.00 - ESPECIALIDAD DE HIDROLOGÍA.

Recomendaciones:

DEBIDO AL FERIADO 08/12/2021 EL CONTRATISTA NO LABORARÁ ESE DÍA

Auditoria Fecha De Creación:

07-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

07-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 148+ 100
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion :

PERSONAL UTILIZADO : 01 VIGIA Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADORA Y 06 VOLQUETES

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

07-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 144+350
CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA PARA DESVIO AL ACCESO DEL TINEL

CDescripcion :

PERONAL UTILIZADO: 02 OPERARIOS
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 EXCAVADORA

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

07-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 134+410
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion :

PERSONAL UTILIZADO: 01 VIGIA Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA Y 04 VOLQUETES

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)