






BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	106	01-12-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N, HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3	MARÍA ALEJANDRA MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
 Ver imagen completa	 Ver imagen completa	 Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 106- TRAMO 3- 2021

Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO N°713 DE LA SUPERVISIÓN: EVALUACIÓN E MATERIAL DE EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA Y MATERIAL SUELTO PARA SU USO DE ELIMINACIÓN
ASIENTO N° 714 DE LA SUPERVISIÓN: ELABORACIÓN DE ADICIONALES Y EVENTOS COMPENSABLES
ASIENTO N° 715 DE LA SUPERVISIÓN: RECURSOS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL TÚNEL
ASIENTO N° 716 DE LA SUPERVISIÓN: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA VARIANTE RIPAN - LIRIOPAMPA
ASIENTO N° 717 DE LA SUPERVISIÓN: APERTURA DEL PUENTE ACUSHAGRA

Recomendaciones:

Se recomienda mas señalización en los sectores de cortes.

Auditoria Fecha De Creación:

10-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

10-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

01-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 148+020

CORTE Y ELIMINACIÓN

NO SE ENCONTRO SEÑALIZACIÓN NI ANTES NI DESPUES DEL INICIO DEL TRAMO DEL CORTE

CDescripción :

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ . 01 VIGIA Y 01 OPERARIO

MAQUINARIO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA y 05 VOLQUETES

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

01-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 147+830

COLOCACIÓN DE TMC 48 PULGADAS PARA DESVIO DE RIO

CDescripcion :

2

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ Y 03 OFICIALES

MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADORA

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

01-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 145+ 080

OBRA PARALIZADA POR FALTA DE VIGIA

CDescripcion :

3

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

01-12-2021

Actividades:UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 134 +200
CORTE Y ELIMINACIÓN**CDescripcion :**PERSONAL UTILIZADO: 01 VIGIA Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 EXCAVADORA Y 03 VOLQUETES**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

01-12-2021

Actividades:UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 122+229
RELLENO PARA ALCANTARILLA TMC- SEGUNDA CAPA**CDescripcion :**

PERSONAL UTILIZADO : 03 OPERARIOS

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

01-12-2021

Actividades:UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 122+054
RELLENO PARA ALCANTARILLA TM 48 PULG - SEPTIMA CAPA**CDescripcion :**

PERSONAL UTILIZADO: 04 OPERARIOS

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

01-12-2021

Actividades:UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123+320
CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO**CDescripcion :**PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)