



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 003	<b>Fecha Informe:</b> 08-12-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	<b>Personal Encargado:</b> NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

<b>Foto Bitacora:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--

#### Asunto:

INFORME DIARIO N° 003-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

#### Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)

**Conclusiones:****1. CUADERNO DE OBRA**

No se actualizo el cuaderno de obra.

**2. OCURRENCIAS:**

La empresa contratista cuenta con 04 frentes de trabajo.

- Km 15+300 ejecución de terraplén.
- Km 18+800 (trabajos de corte y carguío de material)
- KM 19+300 (trabajos de corte y carguío de material), este material se usa para terraplenes.
- KM 27+400 ejecución de terraplén.
- DME en el km 24+600.

**3. RECURSOS OFERTADOS**

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 08.12.2021.

Personal clave

- Ingeniero residente
- Ingeniero de producción (falta firma)
- Especialista de Obras de Arte y Drenaje (falta firma)
- Especialista en geotecnia
- Especialista en control de calidad

Personal No clave

- Jefe de oficina técnica
- Ingeniero de Trazo, Explanaciones y topografía
- Jefe de Oficina Técnica
- Especialista ambiental
- Ingeniero responsable de contratos

b. Maquinaria y equipo en obra:

Equipos en área de trabajo:

- 02 cisterna de agua
- 05 excavadoras
- 30 volquetes
- 02 tractor sobre orugas
- 02 Rodillo Liso
- 02 Motoniveladora
- 01 Cargador frontal
- 01 Retroexcavadora
- Luminarias

Para traslado de personal:

- 01 Bus de personal
- 04 combis
- 07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

- 02 track drill
- 01 tracto de semitrailer
- 02 compresoras
- 02 rodillos lisos
- 02 rodillo neumático
- 01 Planta procesadora

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 08.12.2021.

- Jefe de supervisión
- Especialista en topografía y trazo
- Especialista en Suelos y Pavimentos
- Especialista en control de calidad
- Especialista en estructuras, obras de arte y puentes
- Especialista en metrados y costos
- Especialista en impacto ambiental
- Especialista en seguridad de obra
- Especialista en geología y geotecnia
- Especialista en hidrología e hidráulica



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

- Especialista técnico en liberación de predios
- Especialista legal en liberación de predios
- Especialista en Administración de contrato
- Especialista en Relaciones comunitarias
- Responsable de salud covid -19

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)

- 02 combis
- 05 camionetas

#### Recomendaciones:

- Se recomienda que el personal de la empresa contratista firme sus registros de asistencia diariamente.
- Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

#### Auditoría Fecha De Creación:

14-12-2021

#### Auditoría Fecha De Edición:

14-12-2021

### PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

08-12-2021

**Actividades:**

Asistencias 08.12

**CDescripcion**

Se adjuntan los registros de asistencias y control de T<sup>0</sup> de la contratista y supervision 08.12

**Foto1:**

FECHA	DIA	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
08/12/2021	VIERNES					
09/12/2021	VIERNES					
10/12/2021	VIERNES					
11/12/2021	VIERNES					
12/12/2021	VIERNES					
13/12/2021	VIERNES					
14/12/2021	VIERNES					
15/12/2021	VIERNES					
16/12/2021	VIERNES					
17/12/2021	VIERNES					
18/12/2021	VIERNES					
19/12/2021	VIERNES					
20/12/2021	VIERNES					
21/12/2021	VIERNES					
22/12/2021	VIERNES					
23/12/2021	VIERNES					
24/12/2021	VIERNES					
25/12/2021	VIERNES					
26/12/2021	VIERNES					
27/12/2021	VIERNES					
28/12/2021	VIERNES					
29/12/2021	VIERNES					
30/12/2021	VIERNES					
31/12/2021	VIERNES					

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

FECHA	DIA	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
08/12/2021	VIERNES					
09/12/2021	VIERNES					
10/12/2021	VIERNES					
11/12/2021	VIERNES					
12/12/2021	VIERNES					
13/12/2021	VIERNES					
14/12/2021	VIERNES					
15/12/2021	VIERNES					
16/12/2021	VIERNES					
17/12/2021	VIERNES					
18/12/2021	VIERNES					
19/12/2021	VIERNES					
20/12/2021	VIERNES					
21/12/2021	VIERNES					
22/12/2021	VIERNES					
23/12/2021	VIERNES					
24/12/2021	VIERNES					
25/12/2021	VIERNES					
26/12/2021	VIERNES					
27/12/2021	VIERNES					
28/12/2021	VIERNES					
29/12/2021	VIERNES					
30/12/2021	VIERNES					
31/12/2021	VIERNES					

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

1

15+300 terraplén  
8 dic. 2021 18:02:25