



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 31	Fecha Informe: 14-12-2021	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS		Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	
Asunto: INFORME DE CAMPO DEL 14/12/2021.					
Foto Bitacora 6: Ver imagen completa					
Conclusiones: SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 00+650, TRABAJOS EN CAMPAMENTO 0+000 Y EN CANTERA KM. 2+000.					
Recomendaciones: AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLOGICO.					
Auditoria Fecha De Creación: 14-12-2021		Auditoria Fecha De Edición: 15-12-2021			

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

14-12-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+620

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 CARGADOR
03 VOLQUETES
08 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

14-12-2021

Actividades:

TERRAPLEN KM. 0+700

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 RODILLO
01 CISTERNA
04 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

14-12-2021

Actividades:

CANTERA KM. 2+000

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 CARGADOR
03 VOLQUETES
12 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)