






BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 32	Fecha Informe: 15-12-2021	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS		Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	
Asunto: INFORME DE CAMPO DEL 15/12/2021					
Foto Bitacora 6: Ver imagen completa					
Conclusiones: SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 00+650 Y 1+200, TRABAJOS EN CAMPAMENTO 0+000 Y CANTERA KM. 2+000.					
Recomendaciones: AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLOGICO.					
Auditoria Fecha De Creación: 15-12-2021		Auditoria Fecha De Edición: 16-12-2021			

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

15-12-2021

Actividades:

TERRAPLEN KM. 0+740

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 RODILLO

01 CISTERNA

04 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

15-12-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 1+200

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

15-12-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+670

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

02 VOLQUETES

01 CARGADOR

06 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

15-12-2021

Actividades:

ENSAYO DE DENSIDAD Y PESO ESPECIFICO KM. 0+940

CDescripcion _____ :

03 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

4