



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 33	<b>Fecha Informe:</b> 16-12-2021	<b>Nombre De La Obra:</b> ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

<b>Foto Bitacora:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 16-12-2021

**Foto Bitacora 6:**[Ver imagen completa](#)**Conclusiones:**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 0+680 Y KM. 1+280, TRABAJOS EN CAMPAMENTO KM. 00+000 Y CANTERA KM. 2+000.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLOGICO.

**Auditoría Fecha De Creación:**

16-12-2021

**Auditoría Fecha De Edición:**

17-12-2021

### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

16-12-2021

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+680

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

01 CARGADOR

03 VOLQUETES

06 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

1



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

16-12-2021

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 1+280

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

02 VOLQUETES

04 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

2



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

16-12-2021

**Actividades:**

TRABAJOS EN CANTERA KM. 2+000

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

01 CARGADOR

03 VOLQUETES

08 PERSONAL

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)