



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 34	Fecha Informe: 17-12-2021	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa
Asunto: INFORME DE CAMPO DEL 17/12/2021				
Foto Bitacora 6: Ver imagen completa				
Conclusiones: SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 0+700, OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLAS) KM. 2+280 Y TRABAJOS EN CANTERA KM. 2+000.				
Recomendaciones: AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLOGICO.				
Auditoria Fecha De Creación: 18-12-2021	Auditoria Fecha De Edición: 18-12-2021			

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

17-12-2021

Actividades:

CANTERA KM. 2+000

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

02 CARGADOR

12 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

17-12-2021

Actividades:

ALCANTARIA km 2+280

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
06 PERSONAL

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

17-12-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS km 0+700

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
08 PERSONAL

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)