



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 36	Fecha Informe: 20-12-2021	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 5:  Ver imagen completa	
---	---	---	--	---	--

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 20/12/2021

Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 02 FRENTES DE LOS KMS. 0+650 Y 2+920, ALCANTARILLA EN EL KM. 2+284, TRABAJOS EN CAMPAMENTO Y CANTERA.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLOGICO.

Auditoria Fecha De Creación:

20-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

21-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

20-12-2021

Actividades:

TRABAJOS DE LIBERACION DE PREDIOS DEL KM. 0+041 AL 0+161.

CDescripcion :

PERSONAL DE LA DIRECCION DE DERECHO DE VIA ING. ENRIQUE DIAZ MAURICIO, PERSONAL DE LA SUPERVISION Y CONTRATISTA.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

20-12-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+650

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
01 RODILLO
01 TRACTOR
01 CISTERNA
06 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

20-12-2021

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 2+284

CDescripcion :

PERSONAL 08

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

20-12-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 2+920

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
01 RODILLO
01 CISTERNA
08 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)