



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 37	Fecha Informe: 21-12-2021	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa
Asunto: INFORME DE CAMPO DEL 21/12/2021				
Foto Bitacora 6: Ver imagen completa				
Conclusiones: SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 02 FRENTES, KMS. 0+650 Y 2+870, TRABAJOS EN CANTERA KM. 2+000 Y ALCANTARILLA KM. 2+284.				
Recomendaciones: AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLOGICO.				
Auditoria Fecha De Creación: 21-12-2021	Auditoria Fecha De Edición: 22-12-2021			

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

21-12-2021

Actividades:

Cantera km 2+000

CDescripcion _____ :

Equipos
02 Cargador
01 Excavadora
06 Volquete
10 Personal

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

21-12-2021

Actividades:

Movimiento de Tierras Km. 2+870

CDescripcion _____ :

Equipos
01 Excavadora
01 Tractor
01 Rodillo
02 Volquetes
06 Personal

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

21-12-2021

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 2+284

CDescripcion _____ :

3

Personal 20

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

21-12-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS Km. 0+650

CDescripcion _____ :

4

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
06 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)