



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 276	Fecha Informe: 04-01-2022	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME DIARIO N°276-2021-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP

Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)

**Conclusiones:****1) CUADERNO DE OBRA:**

• El cuaderno de obra se encuentra hasta Asiento N°1028 (del supervisor), de fecha 30.11.2021, actualmente se encuentra registrando asientos el residente y el supervisor.

2) AMPLIACIONES DE PLAZO:

• A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°25, SAP N°26 y SAP N°27.

• Con OFICIO N°3194-2021-MTC/20.9, de fecha 29.12.2021, la entidad comunica a la supervisión el Calendario de Obra Actualizados por la SAP 06 Y SAP 11 – Decisión de la Controversia N°15 por la Junta de Resolución de Disputas.

• Con CARTA N°2510019-CG-22-0002, de fecha 04.01.2022, la supervisión remite a la contratista, el Calendario de obra Actualizados por la SAP 06 y SAP 11- Decisión de la controversia N°15 por la junta de resolución de disputas.

3) ADICIONALES DE OBRAS:

• A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivos vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.

4) DEDUCTIVOS:

• A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivos vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.

5) MAYORES METRADOS:

• A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

6) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

• Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.

7) MANTENIMIENTO VIAL: se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización.

• Con CARTA N°002-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 04.01.2022, la contratista remite a la supervisión, Ejecución de actividades relacionadas a la partida 103.A mantenimiento de Tránsito y seguridad vial – Semana del 27 de diciembre 2021 al 02 de enero 2022

8) RECURSOS OFERTADOS:

Del Contratista:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El especialista de Trazo, Topografía, no se encuentra en obra.

b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

Del Supervisor:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto Ambiental, especialista de suelos y Pavimentos y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME's, Canteras, problemas sociales.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

9) INCIDENTES:

• A la fecha no hubo incidente.

10) PACRI:

• La supervisión y el contratista están teniendo coordinaciones con la población de Huandoval para pase de equipos y maquinarias pesadas por el Jr. Carrera, esto para cuando se reinicie la ejecución de la obra, asimismo se está realizando acuerdos con la Población de Puca, Inaco, Huacaschuque para los pases en zona rural.

• La supervisión y el contratista están teniendo coordinaciones con la Población de Huacaschuque y Pallasca por problemas sociales y límites en el Terreno el cual se planea el DME N°40; el 28.11.2021 se realizó una asamblea general con la comunidad de Huacaschuque teniendo acuerdos similares con la comunidad e Pallasca. A la fecha se está presentando problemas internos de las autoridades de comunidad de Pallasca, que podrían desestimar acuerdos logrados en referencia al DME N°40.

• Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía.

11) ARQUEOLOGÍA:

• No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

• Es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.



12) OTROS:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

• Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):

? Levantamiento topográfico de muros en el km2+000-km8+000.

? Laguna Cochapampa: lavado de material triturado para base de la cantera Huachaspina.

? Mantenimiento vial en el km14+500 (km12-km14).

? Puente artesanal provisional Huambicsha ubicada en el km36+120.

• Con OFICIO N°3194-2021-MTC/20.9, de fecha 29.12.2021, la entidad comunica a la supervisión el Calendario de Obra Actualizados por la SAP 06 Y SAP 11 – Decisión de la Controversia N°15 por la Junta de Resolución de Disputas.

• Con CARTA N°001-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 04.01.2022, la contratista remite a la supervisión, Informe Mensual del Especialista de Control de Calidad (mes de diciembre 2021).

• Con CARTA N°002-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 04.01.2022, la contratista remite a la supervisión, Ejecución de actividades relacionadas a la partida 103.A mantenimiento de Tránsito y seguridad vial – Semana del 27 de diciembre 2021 al 02 de enero 2022.

• Con CARTA N°003-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 04.01.2022, la contratista remite a la supervisión, Ejecución de actividades contexto COVID-19 Semana del 27 de diciembre 2021 al 02 de enero 2022.

• Con CARTA N°004-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 04.01.2022, la contratista remite a la supervisión, Consulta sobre incompatibilidad entre Información de Exp. Técnico y Norma Aplicables – Ampliación de sobreancho de Compactación.

• Con CARTA N°005-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 04.01.2022, la contratista remite a la supervisión, Informe mensual del Especialista de Suelos y Pavimentos (mes de diciembre 2021).

• Con CARTA N°006-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 04.01.2022, la contratista remite a la supervisión, Ausencia del especialista de Control de Calidad, para justificar la ausencia del por posible sospechoso COVID.

• Con CARTA N°2510019-CG-22-0001, de fecha 04.01.2022, la supervisión remite a la contratista, Ficha Quincenal N°52 del 16 al 31 de diciembre del 2021.

• Con CARTA N°2510019-CG-22-0002, de fecha 04.01.2022, la supervisión remite a la contratista, el Calendario de obra Actualizados por la SAP 06 y SAP 11- Decisión de la controversia N°15 por la junta de resolución de disputas.

Recomendaciones:

• Se recomienda al contratista realizar la limpieza de escombros producto de la voladura, corte y derrumbes a lo largo del tramo, asimismo la limpieza de residuos producto de las actividades ejecutadas.

• Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.

• Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.

• Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Especialista de Supervisión de Puentes estructuras y obras de arte, Trazo Topografía diseño vial señalización y seguridad vial, Geología y geotecnia, Suelos y Pavimentos.

Auditoría Fecha De Creación:

04-01-2022

Auditoría Fecha De Edición:

05-01-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

04-01-2022

Actividades:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE MUROS EN EL KM2+000-KM8+000

CDescripcion _____ :

1

MO: 1 TOPÓGRAFO, 1 ASISTENTE DE TOPOGRAFÍA, 6 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA.

EM: 2 ESTACIONES TOTALES, 6 PRISMAS.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

04-01-2022

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: LAVADO DE MATERIAL TRITURADO PARA BASE DE LA CANTERA HUACHASPINA.

CDescripcion _____ :

2

MO: 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS, 1 TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE PLANTA, 1 OPERADOR DE LA CHANCADORA, 1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES, 1 OPERADOR.

EM: 1 CARGADOR FRONTAL. 1 VOLQUETE, 2 CISTERNAS, 1 COMBI, 1 LAVADORA DE CENTRIFUGA, 1 LAMPARA, 1 GRUPO ELECTROGENO.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

04-01-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM14+500 (KM12-KM14)

CDescripcion _____ :MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 COMBI.**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

04-01-2022

Actividades:

PUENTE ARTESANAL PROVISIONAL HUAMBICSHA UBICADA EN ELKM36+120.

CDescripcion _____ :SE APRECIA SEÑALIZACIÓN EN ÀREAS DE PELIGRO DEL PUENTE ARTESANAL
PROVISIONAL HUAMBICSHA, PARA USO SOLO PEATONAL, PASE PARA
ACÉMILAS, MOTO LINEAL.

4

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-01-2022

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion :

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

5



Fotos: