



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 01	Fecha Informe: 22-01-2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa
Asunto: INFORME DE CAMPO DEL 22/01/2022				
Foto Bitacora 6: Ver imagen completa				
Conclusiones: SE REALIZAN TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 3+370, 3+680, 5+430, OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 2+485, 2+942, 8+795, 9+145 Y 12+543.				
Recomendaciones: AGILIZAR EL MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLOGICO. AGILIZAR LOS PAGOS A LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS AFECTADOS.				
Auditoria Fecha De Creación: 22-01-2022	Auditoria Fecha De Edición: 23-01-2022			

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

22-01-2022

Actividades:

ALCANTARILLA MCA (3X1.5) KM. 8+795

CDescripcion _____ :

Personal 09

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

22-01-2022

Actividades:

Movimiento de Tierras Km. 5+430

CDescripcion _____ :

Equipos
01 Excavadora
02 Volquetes
02 Personal

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

22-01-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+680

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 CARGADOR

04 VOLQUETES

02 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

22-01-2022

Actividades:

ALCANTARILLA TMC 36" KM. 2+942

CDescripcion _____ :

Equipos
01 Excavadora
06 Personal

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)