



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	04	26-01-2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
 Ver imagen completa	 Ver imagen completa	 Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 26/01/2022.

Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 3+450, 5+260, 5+750, 10+040 Y 10+620.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS KMS. 2+942, 5+115, 8+795 Y 9+145.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS PAGOS A LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS AFECTADOS.

Auditoria Fecha De Creación:

26-01-2022

Auditoria Fecha De Edición:

27-01-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

26-01-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 2+942

CDescripcion :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

01 RODILLO

01 CISTERNA

03 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

26-01-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+450

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

03 VOLQUETES

03 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

26-01-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 10+040

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

02 VOLQUETES

02 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

26-01-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 9+145

CDescripcion :EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

26-01-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 8+795

CDescripcion :

PERSONAL 06

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)