



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 05	Fecha Informe: 27-01-2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS		Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 5:  Ver imagen completa	
Asunto: INFORME DE CAMPO DEL 27/01/2022					
Foto Bitacora 6:  Ver imagen completa					
Conclusiones: SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 3+430, 3+650, 5+260, 5+750, 10+040 Y 10+620. OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 2+942, 5+115, 8+795 Y 9+145					
Recomendaciones: AGILIZAR LOS PAGOS A LOS PROPIETARIOS DE SUS PREDIOS AFECTADOS.					
Auditoria Fecha De Creación: 27-01-2022		Auditoria Fecha De Edición: 28-01-2022			

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

27-01-2022

Actividades:

FABRICACION DE VIGAS METALICAS PARA EL PUENTE LA ACHIRANA.
CAÑETE.

CDescripcion :

PERSONAL 12

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

27-01-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM.3+430

CDescripcion _____ :EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
02 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)