

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 06	Fecha Informe: 28-01-2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS		Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	
Asunto: INFORME DE CAMPO DEL 28/01/2022					
Foto Bitacora 6: Ver imagen completa					
Conclusiones: SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KM. 2+300, 3+650, 6+000, 9+900 Y 10+260. OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KM. 8+795 Y 9+145.					
Recomendaciones: AGILIZAR LOS PAGOS A LOS PROPIETARIOS DE SUS PREDIOS AFECTADOS.					
Auditoria Fecha De Creación: 28-01-2022		Auditoria Fecha De Edición: 29-01-2022			

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

28-01-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 8+795

CDescripcion :EQUIPOS:
01 MIXER
12 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

28-01-2022

Actividades:

TRABAJOS DE LIBERACION DE PREDIOS KM.12+510

CDescripcion :

PERSONAL DE DERECHO DE VIA DE PROVIAS NACIONAL Y SUPERVISION.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

28-01-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 10+260

CDescripcion :EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
02 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

28-01-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+650

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

01 TRACTOR

01 CARGADOR

03 VOLQUETES

03 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

28-01-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 2+300

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

01 TRACTOR

01 RODILLO

02 VOLQUETES

03 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)