





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	10	02-02-2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
				
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 02/02/2022

Foto Bitacora 6:



[Ver imagen completa](#)

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 0+480, 0+610, 3+680, 5+300, 6+450, 8+650, 10+300 Y 11+020.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 5+115 Y 9+149.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS PAGOS A LOS PROPIETARIOS DE SUS PREDIOS.
DAR RESPUESTA A LA NECESIDAD DE DME (CARTA N°057-2022-ATINSAC/JS DEL 01/02/2022).

Auditoria Fecha De Creación:

02-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

03-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

02-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+480

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

02 VOLQUETES

03 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

02-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+610

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO
01 CISTERNA
03 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

02-02-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 5+115

CDescripcion :EQUIPOS:
01 RETROEXCAVADORA
02 VIBRAPISONES
07 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

02-02-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 9+149

CDescripcion :

14 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

02-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 10+300

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

03 VOLQUETES

03 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)