

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 12	Fecha Informe: 04-02-2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS		Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	
Asunto: INFORME DEL 04/02/2022					
Foto Bitacora 6: Ver imagen completa					
Conclusiones: SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 3+580, 3+680, 4+900, 6+010, 6+640, 7+800, 10+320 Y 11+020. OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 5+115 Y 9+149.					
Recomendaciones: AGILIZAR LOS PAGOS A LOS PROPIETARIOS DE SUS PREDIOS AFECTADOS. DAR RESPUESTA A LAS SIGUIENTES CARTAS DE LA SUPERVISION: CARTA N°035-2022-ATINSAC/JS (19/01/2022) ASUNTO: INTERFERENCIA DE TANQUE DE AGUA DE CONCRETO EN EL KM. 9+800. CARTA N°057-2022-ATINSAC/JS (01/02/2022) ASUNTO: NECESIDAD DE DME.					
Auditoria Fecha De Creación: 04-02-2022		Auditoria Fecha De Edición: 05-02-2022			

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

04-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 7+800

CDescripcion :EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
05 VOLQUETES
03 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

04-02-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 5+115

CDescripcion :

PERSONAL 06

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

04-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 4+900

CDescripcion:

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO
01 CISTERNA
01 CARGADOR
06 PERSONAL

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

04-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+680

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 TRACTOR

01 EXCAVADORA

02 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

4