



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones


MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	007	02-02-2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM. 52+920 (PUNTO UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO) REGION HUANUCO (2)	AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Foto Bitacora:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 2:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 3:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 4:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 5:



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

NUMERO DE INFORME : 00007

CONTRATO DE OBRA: No. 127-2018-MTC/ 20 de fecha 16.Nov.2018

EMPRESA CONTRATISTA: China Railway 20 Bureau Group Corporation

OBRA: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II: Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819

Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)

Conclusiones:

Información encontrada en el Cuaderno de Obra a la Fecha (02.Feb.2022), manifiestan que al no estar el residente de obra, no se están colocando consultas

Asiento N° 2397 del Supervisor del 21/01/2022

Asunto: DERRUMBE OCURRIDO EL 19.01.22

Referencia:a)INFORME N°2510020-01.2-22-INF-209

b)CARTA N° CR206/012/RO/22/032

La Supervisión con Carta N° 2510020-01.2-cjs-22-030, remitió el Informe de la referencia a), elaborando por nuestro especialista del área de Topografía, trazo y diseño vial, en respuesta a la comunicación de la referencia b), la misma que consigna información respecto del derrumbe ocurrido en la vía, el día 19 de enero del año presente, entre las progresivas del km 97+470 al km 97+520. El documento citado, da fe de la ocurrencia del derrumbe en el sector indicado, requiriendo la presentación los planos correspondientes para la determinación o cuantificación correspondiente



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Recomendaciones:

Es necesario programar la Visita del Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo, debido a la falta de sensibilización en el uso de los epp tanto a la contratista como a su personal obrero, faltando entregar lentes de seguridad, guantes de cuero y badana, protectores auditivos (tapones) Aun no se cuenta con la unidad móvil para el recorrido respectivo a Obra: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión Huallanca

Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II:
Progresiva
km. 52+920 al Km. 102+819

Auditoria Fecha De Creación:

02-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

07-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

**Fecha De
Fotografía:**

02-02-2022

Actividades:

Construcción de Muro

CDescripcion _____ :

1 Habilitación de Acero paño 07 prog. 73+486 @ 73+538

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografía:

02-02-2022

Actividades:

Construcción de Alcantarilla

CDescripcion _____ :

2 Nivelación de terreno prog. 73+670

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografía:

02-02-2022

Actividades:

Construcción de Alcantarilla

CDescripcion _____ :

3 Nivelación de terreno prog. 73+670

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografía:

02-02-2022

Actividades:

Construcción de Muro MCA

CDescripcion _____ :

4

Nivelación, control de niveles para vaciado de solado prog. 73+604 @73+618 @ 73+695

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografía:

02-02-2022

Actividades:

Construcción de Muro

CDescripcion _____ :

5

Habilitación de Acero paño 07 prog. 73+486 @ 73+538

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)