



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 14	Fecha Informe: 07-02-2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS		Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	
Asunto: INFORME DE CAMPO DEL 07/02/2022					
Foto Bitacora 6: Ver imagen completa					
Conclusiones: SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 08 FRENTES DE LOS KMS. 5+180, 5+400, 6+900, 7+840, 8+400, 10+070, 10+160 Y 11+040. OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 5+300 Y 9+149.					
Recomendaciones: AGILIZAR LA CONTRATACION DEL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO. DAR RESPUESTA A LAS SIGUIENTES CARTAS DE LA SUPERVISION: CARTA N° 035-2022 (19/01/2022) ASUNTO: INTERFERENCIA DE TANQUE DE AGUA KM. 9+800. CARTA N° 057-2022 (01/02/2022) ASUNTO: NECESIDAD DE DME.					
Auditoria Fecha De Creación: 07-02-2022		Auditoria Fecha De Edición: 08-02-2022			

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

07-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 11+040

CDescripcion :EQUIPOS:
02 EXCAVADORAS
04 VOLQUETES
03 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De**Fotografia:**

07-02-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 9+149

CDescripcion :

PERSONAL 18

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

07-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 8+400

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 TRACTOR
03 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

07-02-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 5+300

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 RETROEXCAVADORA
07 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

4