



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 15	Fecha Informe: 08-02-2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS		Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	
Asunto: INFORME DE CAMPO DEL 08-02-2022					
Foto Bitacora 6: Ver imagen completa					
Conclusiones: SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 08 FRENTES DE TRABAJO, DE LOS KMS. 5+200, 5+700, 7+150, 8+300, 10+340, 10+950, 11+000 Y 11+120. OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 1+288, 5+300 Y 9+149.					
Recomendaciones: AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO. DAR RESPUESTA A LAS SIGUIENTES CARTAS DE LA SUPERVISION: CARTA N. 026-2022 (14-01-2022) ASUNTO: COLMATACION DEL RIO EN ZONA DE PROTECCION CON ROCA ACOMODADA AL VOLTEO. CARTA N. 063-2022 (04-02-2022) ASUNTO: CONSULTA SOBRE NECESIDAD DE PRESTACION ADICIONAL (BOLONERIA DURANTE TRABAJOS DE EXCAVACION, PARA LA FABRICACION DE PILOTES DEL PUENTE LA ACHIRANA)					
Auditoria Fecha De Creación: 08-02-2022		Auditoria Fecha De Edición: 09-02-2022			

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

08-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 11+120

CDescripcion _____ :EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
02 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

1

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

08-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 8+300

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

03 VOLQUETES

03 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

08-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 5+200

CDescripcion :

EQUIPOS:

01 MOTONIVELADORA

01 RODILLO

01 CISTERNA

02 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

08-02-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 1+288

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
02 PERSONAL.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)