



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 20	Fecha Informe: 14-02-2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS		Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 5:  Ver imagen completa	
Asunto: INFORME DE CAMPO DEL 14/02/2022					
Foto Bitacora 6:  Ver imagen completa					
Conclusiones: SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 5+850, 7+000, 7+400, 8+520, 11+720 Y 11+830. OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 5+595, 8+720 Y 11+020.					
Recomendaciones: AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO. NECESIDAD DE DME.					
Auditoria Fecha De Creación: 14-02-2022		Auditoria Fecha De Edición: 14-02-2022			

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

14-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 7+400

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

02 VOLQUETES

03 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

14-02-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 11+020

CDescripcion:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VIBROPISONES
05 PERSONAL

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

14-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 11+830

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
01 RODILLO
01 TRACTOR
01 CISTERNA
06 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

14-02-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 8+720

CDescripcion :

12 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)