



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 21	Fecha Informe: 15-02-2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa
Asunto: INFORME DE CAMPO DEL 15/02/2022				
Foto Bitacora 6: Ver imagen completa				
Conclusiones: SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 4+200, 5+150, 5+850, 6+950, 7+410, 8+680 Y 12+020. OBRAS DE ARTE: ALCANTÁRILLAS EN LOS KMS. 8+720, 10+580 Y 11+020. TRABAJOS DE PERFORACION EN EL KM. 3+090.				
Recomendaciones: AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO. NECESIDAD DE DME.				
Auditoria Fecha De Creación: 15-02-2022	Auditoria Fecha De Edición: 16-02-2022			

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

15-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 1 12+020

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
03 PERSONAL.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

15-02-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 10+580

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA
02 VIBRACIONES
04 PERSONAL.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

15-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 4+200

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

15-02-2022

Actividades:

TRABAJOS DE PERFORACION KM. 3+090

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 COMPRESORA
01 TRACK DRILL
03 PERSONAL

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)