

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 007	Fecha Informe: 11-02-2022	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS		Personal Encargado: MARIN PAUCAR NATALY KATHERINE_B
Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	
Asunto: INFORME DIARIO N° 007-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP					
Foto Bitacora 6: Ver imagen completa					

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:****1. CUADERNO DE OBRA**

No se actualizó el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS

- Trabajos de excavación en roca fija km 06+800 con uso de pirotécnicos.
- Transporte de material excedente a DME.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 11.02.2022

Personal clave:

1. Especialista en túnel
2. Ingeniero de control de calidad

Personal no clave:

3. Jefe de oficina de ingeniería
4. Jefe de oficina técnica

b. Maquinaria y equipo:

- 02 jumbos
- 01 motoniveladora
- 01 cargador frontal
- 01 mezcladora
- 01 rodillo
- 02 volquetes
- 01 camión grúa
- 03 excavadoras (02 operativas, 01 inoperativa)

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 11.02.2022

1. Especialista de control de calidad
2. Especialista en metrados y costos
3. Especialista en impacto ambiental
4. Especialista en trazo, topografía y diseño vial
5. Especialista en estructuras y obras de arte
6. Especialista en Geología y Geotecnia
7. Especialista en Hidrología e Hidráulica
8. Especialista en Túneles

b. Vehículos para transporte de personal:

- 04 camionetas

Recomendaciones:

- Se recomienda el registro diario de asistencias de personal contractual propuesto.

Auditoría Fecha De Creación:

16-02-2022

Auditoría Fecha De Edición:

16-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2022


Actividades:

Asistencias 11.02

CDescripcion:

Registro de asistencias contratista y supervisión 11.02

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

11-02-2022

Actividades:

Excavación en roca fija

CDescripcion :

2 Se observo trabajos con pirotécnicos para excavación de roca fija.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

11-02-2022

Actividades:

DME

CDescripcion :

3 Se observa socavación de terreno en área de DME, sector Santa Rosa.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

11-02-2022

Actividades:

Reunión ALA

CDescripcion :

Ingeniero residente y especialista ambiental de la supervisión participaron en la reunión sostenida en oficinas de ALA Quillabamba, para coordinaciones sobre autorizaciones y absolución de consultas de proyecto.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)