

# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi rma Bitac ora: Nro Infor me: 040-2022

NAC M -ESC -DO PVN

**MTC** 

Fecha Informe: 17-02-2022

Nombre De La Obra:

Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50 Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:

Foto Bitacora

Foto Bitacora

Foto Bitacora

Foto Bitacora 5:

Ver imagen completa

#### Asunto:

INFORME N° 040-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL JUEVES 17 DE FEBRERO DEL 2022

OBRA ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

NO SE TIENE PRECENCIA DE LLUVIAS EN TODO EL TRAMO DE LA OBRA.

SE TIENE LA VISITA DE UNA COMISION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LA VERIFICACION INSPECCION FISICA DE APROBACION DE LA PAO 013 - ACCESOS VEHICULARES (07 EN TOTAL)

INTEGRANTES:

ING. GUSTAVO SULCA ROCA ING. LUIS LAZARTE MARTINES

JEFE DE SUPERVISION:

ING. ANGEL JAVIER BALANDRA ARIAS

Foto Bitacora 6:

Ver imagen completa

🏿 👺 SIGVIAL



## Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA

RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 106+500 AL KM 109+500

**DEL CONTRATISTA:** 

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR): 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN

CISTERNA AGUA, 01

RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR

FRONTAL, 01 VOLQUETE.

LA SUPERVISIÓN:

a)PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPÓGRAFOS

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b)OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

## Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

Auditoria Fecha De Edición:

17-02-2022

21-02-2022

#### PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-02-2022

**Actividades:** 

UBICACION: KM 152+000 RIO CHOCOALAQUE

**CDescripcion** 

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO MAQUINARIA(INCL. OPERADOR): 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:

1



Ver imagen completa



Ver imagen completa



Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-02-2022

**Actividades:** 

UBICACION: PROGRESIVA KM 151+810 L.I

**CDescripcion** 

2

VERIFICACION DE ACCESO VEHICULAR DE LA PAO 013 MIEMBROS DE LA CGR Y JEFE DE SUPERVISION



Ver imagen completa



Ver imagen completa



Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-02-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 152+910

**CDescripcion** 

3

VERIFICACION DE ACCESO VEHICULAR EN LA PRESTACION ADICIONAL N° 013 INTERVIENE JEFE DE SUPERVISION, INTEGRANTES DE LA COMISION DE LA CGR Y ESP. TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA.



Ver imagen completa



Ver imagen completa



Ver imagen completa

© Provias Nacional

20/02/2022 09:36:30



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-02-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO KM 152+910

CDescripcion\_

VERIFICACION DE SITUACIONACTUAL DEL ACCESO VEHICULAR

Foto1:

4



Ver imagen completa



Ver imagen completa

## Foto3:

Ver imagen completa



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-02-2022

## **Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM DME 148+200

### **CDescripcion**

TAMBIEN SE VERIFICO EL LUGAR DONDE SE DISPONDRA EL MATERIAL DE CORTE DE LOS ACCESOS SEGUN LA PAO N° 013

ADICIONALMENTE SE INFORMA QUE SE PRESENTO LA SEÑORA HUGOLINA CASTRO CASANI, QUIEN SUPUESTAMENTE ES LA DUEÑA DE ESTOS TERRENOS, E INDIICO QUE CUANDO RE INICIEN LA OBRA TENDRAN QUE PAGARLE POR EL USO DE LA CARRETERA DE INGRESO AL DME.

Foto1:

5



Ver imagen completa



Ver imagen completa



Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

6

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-02-2022

**Actividades:** 

UBICACION: PROGRESIVA KM 114+120 L.D

CDescripcion\_

VERIFICACION DEL ACCESO VEHICULAR DE LA PAO N° 013



Ver imagen completa



Ver imagen completa



Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-02-2022

**Actividades:** 

UBICACION: PROGRESIVA KM 113+780 L.D

**CDescripcion** 

7

VERIFICACION DE ACCESO VEH. INTEGRANTES DE LA CGR, JEFE DE SUPERVISION Y CONTRATISTA.



Ver imagen completa



Ver imagen completa



Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

8

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-02-2022

**Actividades:** 

UBICACION: PROGRESIVA KM 109+760 L.D

CDescripcion\_

ACCESO VEHICULAR, SITUACION ACTUAL Y PLANTEAMIENTO DEL EXP. DE LA PAO N° 013







Ver imagen completa



Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-02-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 109+470 L.D

**CDescripcion** 

VERIFICACION DE ACCESO VEHICULAR DE LA PAO Nº 013





Ver imagen completa



Ver imagen completa

9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-02-2022

**Actividades:** 

UBICACION: PROGRESIVA KM 106+000 D.M.E

**CDescripcion** 

EN COMPAÑIA DE LOS MIEMBROS DE LA C.G.R Y JEFE DE SUPERVISION SE VERIFICO EL DME QUE ESTA CONSIDERADO PARA LA ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE DE LOS ACCESOS.

Foto1:

10



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa