



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 006_ OS4 03 - 2022	Fecha Informe: 26-02-2022	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

INFORME DIARIO N°006_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.

**Conclusiones:****1) CUADERNO DE OBRA:**

• El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1128 (del supervisor) de fecha 14.02.2022, actualmente está en custodia del residente; se aprecia que no se están registrando asientos en el cuaderno de obra.

2) AMPLIACIONES DE PLAZO:

• A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°29.

• Con CARTA N°085-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 26.02.2022, la contratista remite a la supervisión, Presentación de Calendarios Actualizados por R.D. N°129-2022-MTC/20 Aprobación de Ampliación de Plazo N°28 por 31dc - Revisado.

3) ADICIONALES DE OBRAS:

• A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivos vinculantes ya que el 10.11.21 inició la paralización de obra.

4) DEDUCTIVOS:

• A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivos vinculantes ya que el 10.11.21 inició la paralización de obra.

5) MAYORES METRADOS:

• A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

6) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

• Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras; se presenta Restricciones Sociales Relacionadas al DME 40; interferencia social de pase por Huandoval, pase del acceso al DME 40. De la Disponibilidad del DME 34 ubicada km49+920, pertenece al Adicional de obra N°4 que ha sido gestionada para uso del Tramo de Pallasca -Mollepata que cuenta con las autorizaciones ambientales y el adicional respectivo aprobado.

• Con CARTA N°2510019-CG-22-0102, de fecha 26.02.2022, la supervisión remite a la contratista, Solicitud: plan de Trabajo de los trabajos a realizar en el sector de Huambicsha.

7) RECURSOS OFERTADOS:

Del Contratista:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.

b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

Del Supervisor:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto Ambiental, y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME's, Canteras, problemas sociales. El especialista de suelos y Pavimentos no se encuentra en obra.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el mantenimiento de la impresora Multifuncional.

8) INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:

• A la fecha no hubo incidente.

9) PACRI:

• Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.

10) ARQUEOLOGÍA:

• No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

• Es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.

11) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

• Se aprecia nuevos casos Covid-19 en un colaborador del contratista ICC, el cual está siendo controlado y monitoreado.

12) MANTENIMIENTO VIAL: a la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización.

13) OTROS:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

• Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):

? Limpieza de derrumbe en el km35+300.

? Limpieza de desprendimiento de roca en el km8+400.

? Laguna Cochapampa: Conformación de Dique, mantenimiento de planta trituradora.



- Hoy 26.02.2022 se apreció encofrado de Sub estructura izquierdo para el puente modular Huambicsha ubicada en el km36+100; se aprecia que el acceso derecho esta sediento a consecuencia del pase de volquete con material del Municipio de Cabana.
- Con CARTA N°083-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 26.02.2022, la contratista remite a la supervisión, Informe Mensual de Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial (mes de febrero 2022).
- Con CARTA N°084-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 26.02.2022, la contratista remite a la supervisión, Informe mensual de Seguridad en el trabajo (mes de febrero 2022).
- Con CARTA N°085-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 26.02.2022, la contratista remite a la supervisión, Presentación de Calendarios Actualizados por R.D. N°129-2022-MTC/20 Aprobación de Ampliación de Plazo N°28 por 31dc - Revisado.
- Con CARTA N°2510019-CG-22-0102, de fecha 26.02.2022, la supervisión remite a la contratista, Solicitud: plan de Trabajo de los trabajos a realizar en el sector de Huambicsha.

Recomendaciones:

- Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
- Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
- Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Especialista de Supervisión de Puentes estructuras y obras de arte, Trazo Topografía diseño vial señalización y seguridad vial, Geología y geotecnia, Suelos y Pavimentos, Impacto Ambiental, para el acompañamiento al realizar los adicionales.
- Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el incremento de las precipitaciones pluviales.

Auditoria Fecha De Creación:

26-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

27-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografía:**

26-02-2022

Actividades:

ENCOFRADO DE SUB ESTRUCTURA IZQUIERDO PARA EL PUENTE MODULAR HUAMBICSHA UBICADA EN EL KM36+100.
-SE APRECIA QUE EL ACCESO DERECHO ESTA SEDIENTO A CONSECUENCIA DEL PASE DE VOLQUETE CON MATERIAL DEL MUNICIPIO DE CABANA.

CDescripcion :

1 MO: 1 MAESTRO DE OBRA, 6 PEONES, 1 OPERADOR, 1 GUARDIÁN.
EM: 1 MEZCLADORA DE CONCRETO.

-ESTOS TRABAJOS ESTAN A CARGO DE PROVIAS DESCENTRALIZADO ZONAL ANCASH.CAPATAZ MOISES TARAZONA, NO SE APRECIA AL RESIDENTE NI LA SUPERVISIÓN PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografía:**

26-02-2022

Actividades:

2 DERRUMBE EN EL KM35+300.

CDescripcion :

MO: 1 PREVENCIÓNISTA, 1 OPERADOR.
EM: 1 RETROEXCAVADORA.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografía:**

26-02-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM35+300.

CDescripcion _____ :MO: 1 PREVENCIÓNISTA, 1 OPERADOR.
EM: 1 RETROEXCAVADORA.**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografía:**

26-02-2022

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: MANTENIMIENTO DE PLANTA TRITURADORA

CDescripcion _____ :MO: 1 TÉCNICO DE RODUCCIÓN DE PLANTA, 1 OPERADOR DE LA CHANCADORA,
1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES, 1 OPERADOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, HERRAMIENTAS MANUALES.**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

26-02-2022

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: CONFORMACIÓN DE DIQUE.

CDescripcion _____ :

MO: 1 INGENIERO DE PRODUCCIÓN, 1 INGENIERO ASISTENTE DE PRODUCCIÓN, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 3 OPERADORES, 1 PREVENCIÓNISTA.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

26-02-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DESPRENDIMIENTO DE ROCA EN EL KM8+400.

CDescripcion _____ :

MO: 1 PREVENCIÓNISTA, 1 PEON, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 CAMIONETA, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

6



Fotos: