



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 013	<b>Fecha Informe:</b> 17-02-2022	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	<b>Personal Encargado:</b> NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>				

#### Asunto:

INFORME DIARIO N° 013-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHUPICCHU- ITEM A / NKMP

**Conclusiones:****1. CUADERNO DE OBRA**

No se actualizó el cuaderno de obra.

**2. OCURRENCIAS:**

-La empresa contratista realiza actividades de:

- Trabajos de excavación de material suelto y fragmentado.
- Corte de talud
- Trabajos de acarreo de material al DME.

**3. RECURSOS OFERTADOS**

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 17.02.2022

1. Ingeniero residente (falta firma)
2. Ingeniero de producción (falta firma)
3. Especialista de suelos y pavimento (falta firma)
4. Especialista de obras de arte y drenaje

b. Equipos en área de trabajo:

- Excavadoras
- Volquetes
- Tractores sobre orugas
- Rodillos Lisos
- Motoniveladoras
- Track drill
- Luminarias

Para traslado de personal:

- 02 Bus de personal
- 04 combis
- 07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

- 01 track drill
- 02 compresoras
- 01 Planta chancadora
- 01 cisterna de agua
- 01 cisterna de combustible
- 07 excavadoras Volvo

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 17.02.2022

1. Jefe de supervisión
2. Especialista en Topografía y Trazo
3. Especialista en control de calidad
4. Especialista en estructuras
5. Especialista en metrados y costos
6. Especialista ambiental
7. Especialista en geología y geotecnia
8. Especialista en Hidrología e Hidráulica
9. Especialista Legal en Liberación de Predios
10. Especialista en arqueología
11. Especialista en administración de contrato
12. Especialista en Relaciones Comunitarias
13. Responsable de salud covid -19

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)

- 02 combis
- 05 camionetas

**Recomendaciones:**

-Se recomienda al personal contractual de la empresa contratista firme sus registros diarios de asistencia.



**Auditoria Fecha De Creación:**

26-02-2022

**Auditoria Fecha De Edición:**

27-02-2022

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

17-02-2022

**Actividades:**

Asistencias 17.02.22

**CDescripcion :**

Registro de asistencias empresa contratista y supervisión 17.02

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102

[Ver imagen completa](#)

1

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De****Fotografía:**

17-02-2022

**Actividades:**

Km 15+300

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2

Visita técnica de obra con Administrador de Contrato y personal de contratista y supervisión, evaluando el sector 15+300, que por motivo de lluvias se encuentra acolchonado.

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De****Fotografía:**

17-02-2022

**Actividades:**

Interferencias eléctricas

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

3

Identificación de interferencias eléctricas que deben atenderse con inmediatez.

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

17-02-2022

**Actividades:**

km 24+600

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

4 Identificación de alternativas para recuperación de km 24+600 (área auxiliar)

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

17-02-2022

**Actividades:**

Km 22+800

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

5 Análisis técnico del sector y solicitud del contratista para liberación de predios.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)