

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi rma Bitac ora: Nro Infor me: 019

Fecha Informe:

24-02-2022

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR

Foto Bitacora:

Foto Bitacora

Foto Bitacora

Foto Bitacora

Foto Bitacora

Foto Bitacora

Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DIARIO № 019-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU- ITEM A / NKMP

© Provias Nacional 01/03/2022 12:55:49



Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA

No se actualizo el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS:

- -La empresa contratista realiza actividades de:
- Trabajos de excavación de material suelto y fragmentado.
- Corte de talud
- Trabajos de acarreo de material al DME.
- Limpieza de derrumbes y deslizamientos a lo largo de la vía.

3.RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

- a.Del personal ofertado: Asistentes el día 24.02.2022
- 1.Ingeniero de producción
- 2. Especialista de suelos y pavimentos
- 3. Especialista de obras de arte y drenaje (falta firma)
- 4. Especialista en geotecnia (falta firma)
- Jefe de oficina de ingeniería (falta firma)
- 6. Ingeniero de trazo, explanaciones y topografía
- 7. Jefe de oficina técnica
- 8. Responsable de contrato

b. Equipos en área de trabajo:

- -Excavadoras
- -Volquetes
- -Tractores sobre orugas
- -Rodillos Lisos
- -Motoniveladoras
- -Track drill
- -Luminarias

Para traslado de personal:

- -02 Bus de personal
- -04 combis
- -07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

- -01 track drill
- -02 compresoras
- -01 Planta chancadora
- -01 cisterna de agua
- -01 cisterna de combustible
- -07 excavadoras Volvo

Del Supervisor:

- a.Del personal ofertado: Asistentes el día 24.02.2022
- 1.Especialista ambiental
- Especialista en geología y geotecnia
- 3. Especialista en seguridad de obra
- 4. Especialista Legal en Liberación de Predios
- 5. Especialista en arqueología
- 6. Especialista en administración de contrato
- b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
- -02 combis
- -05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda al personal contractual de la empresa contratista firme sus registros diarios de asistencia.

SIGVIAL © Provias Nacional 01/03/2022 12:55:49



Auditoria Fecha De Creación:

Auditoria Fecha De Edición:

28-02-2022

01-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-02-2022

Actividades:

Asistencias 24.02.22

CDescripcion_

Registro de asistencias 24.02

1











Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-02-2022

Actividades:

Verificación de km 19+000

CDescripcion

Zona inestable 2

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-02-2022

Actividades:

Asentamiento km 12+000

CDescripcion

Visita técnica de campo para verificación de asentamiento del km 12+000 con especialistas de geología de la entidad, supervisión y contratista.



Ver imagen completa



Ver imagen completa



Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-02-2022

Actividades:

Asentamiento km 03+200 al km 03+330

CDescripcion

4

Visita técnica de obra a los asentamientos de km 03+200 al km 03+330 - sector critico.



Ver imagen completa



Ver imagen completa



Ver imagen completa

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-02-2022

Actividades:

Km 20+000

CDescripcion____

Verificación de sector critico km 20+000.



Ver imagen completa



Ver imagen completa



Ver imagen completa

5