



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 37	Fecha Informe: 05-03-2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 05/03/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 7+940, 8+900, 9+420, 10+150, 10+850, 12+160 Y 12+520.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 0+517, 2+480, 8+660 Y 12+080.
PERFORACION Y VOLADURA EN EL KM. 3+080.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO Y PERMISOS DEL NUEVO DME.

Auditoría Fecha De Creación:

05-03-2022

Auditoría Fecha De Edición:

07-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

05-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 9+420.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

05-03-2022

Actividades:

OBRAS DE ARTE KM. 12+080.

CDescripcion _____ :

PERSONAL 04

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

05-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+160

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

03 VOLQUETES

03 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

05-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+520.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 CISTERNA
01 RODILLO
02 PERSONAL

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)