



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	38	07-03-2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 07/03/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 3+090, 7+940, 7+800, 8+920, 9+400, 10+150, 10+880 Y 12+300.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 2+480, 2+800, 8+660, 12+080, 12+150 Y 12+250.
PERFORACION Y VOLADURA EN EL KM. 0+430.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL RESCATE ARQUEOLOGICO, LIBERACION DE PREDIOS EN LOS KM. 0+040 (SRA. ALICIA CAJAMARCA CONTRERAS) Y 1+500 (SR. LUIS SOLIS CARMONA) Y PERMISOS PARA EL NUEVO DME.

Auditoria Fecha De Creación:

07-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

08-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

07-03-2022

Actividades:

TRABAJOS DE PERFORACION KM. 0+430.

CDescripcion :EQUIPOS:
01 COMPRESORA
03 MARTILLOS
07 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

07-03-2022

Actividades:

CANAL KM. 2+480.

CDescripcion :

PERSONAL 07

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

07-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+090.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

02 VOLQUETES

03 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

07-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 10+880.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

01 TRACTOR

03 VOLQUETES

03 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)