



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 39	Fecha Informe: 08-03-2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS		Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	
Asunto: INFORME DE CAMPO DEL 08/03/2022.						
Conclusiones: SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 3+090, 7+940, 11+220, 12+000. OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 2+480, 2+800, 8+660, 12+080 Y 12+150. TRABAJOS DE PERFORACION EN EL KM. 0+430.						
Recomendaciones: AGILIZAR EL RESCATE ARQUEOLOGICO, TRAMITES Y PERMISOS DEL NUEVO DME.						
Auditoria Fecha De Creación: 08-03-2022		Auditoria Fecha De Edición: 09-03-2022				

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

08-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 7+940.

CDescripcion :EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
01 CARGADOR
03 VOLQUETES
03 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

08-03-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 8+660

CDescripcionEQUIPOS:
01 EXCAVADORA
08 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

08-03-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 12+150

CDescripcion

PERSONAL 05

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)