

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
No	40	09-03-2022	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 09/03/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 7+880, 11+310, 12+000 Y 12+520.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 5+245, 8+660, 12+080 Y 12+250.
PERFORACION Y VOLADURA EN LOS KMS. 0+660 Y 3+080.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO, NECESIDAD DE NUEVO DME Y LIBERACION DE PREDIOS EN LOS KMS. 0+041 Y 1+500.

Auditoria Fecha De Creación:

09-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

10-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

09-03-2022

Actividades:

TRABAJOS DE PERFORACION EN EL KM. 0+660

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:

01 COMPRESORA

03 MARTILLOS

06 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

1