



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 41	Fecha Informe: 10-03-2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS		Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	
Asunto: INFORME DE CAMPO DEL 10/03/2022						
Conclusiones: SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 8+000, 9+200, 11+310, 12+200, 12+520 Y 12+760. OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 8+660, 12+080 Y 12+250. TRABAJOS DE PERFORACION EN LOS KMS. 3+080 Y 3+680. HOY VISITO LA OBRA EL DIRECTOR DE OBRAS DE PROVIAS NACIONAL ING. CESAR SANCHEZ SALAS Y EL ING. LUIS CORDOVA JEFE DE GESTION.						
Recomendaciones: AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO, NECESIDAD DE DME Y LIBERACION DE PREDIOS EN LOS KM. 0+040 (SRS. CAJAMARCA) Y 1+500 (SR. LUIS SOLIS).						
Auditoria Fecha De Creación: 10-03-2022		Auditoria Fecha De Edición: 11-03-2022				

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

10-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 8+000.

CDescripcion :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

01 TRACTOR

03 VOLQUETES

04 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

10-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 12+760.

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

10-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+200

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA.
02 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

10-03-2022

Actividades:

ALCANTARILLA MCA KM. 8+660.

CDescripcion :EQUIPOS:
01 MIXER
10 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)