



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 43	Fecha Informe: 12-03-2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS		Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	
Asunto: INFORME DE CAMPO DEL 12/03/2022.						
Conclusiones: SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 3+080, 5+120 y 12+820. OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 8+660 Y 12+080. PERFORACION EN EL KM. 3+680.						
Recomendaciones: AGILIZAR EL RESCATE ARQUEOLOGICO, NECESIDAD DE DME Y LIBERACION DE O2 PREDIOS.						
Auditoria Fecha De Creación: 12-03-2022		Auditoria Fecha De Edición: 12-03-2022				

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

12-03-2022

Actividades:

PASO DE RIEGO KM. 12+080.

CDescripcion :

PERSONAL 06

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

12-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+820.

CDescripcion :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

01 MOTONIVELADORA

03 VOLQUETES

02 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

12-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 5+120.

CDescripcion :

EQUIPOS:

01 CISTERNA

01 TRACTOR

02 RODILLOS

03 VOLQUETES

04 PERSONAL

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)