



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 027	Fecha Informe: 05-03-2022	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa				

Asunto:

INFORME DIARIO N° 027-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU- ITEM A / NKMP

**Conclusiones:****1. CUADERNO DE OBRA**

No se actualizo el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS:

-La empresa contratista realiza actividades de:

•Trabajos de excavación de material suelto y fragmentado.

?Cortes de talud

?Carguio y acarreo de material al DME.

•Alcantarilla TMC 48 km 27+200 aprox

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 05.03.2022

1. Ingeniero residente

2. Ingeniero de producción

3. Especialista de suelos y pavimento

4. Especialista de obras de arte y drenaje

5. Especialista en geotecnia

6. Ingeniero de control de calidad

7. Jefe de oficina de ingeniería

8. Ingeniero de trazo, explanaciones y topografía

9. Jefe de oficina técnica

10. Especialista ambiental

11. Responsable de contrato

b. Equipos en área de trabajo:

-Excavadoras

-Volquetes

-Tractores sobre orugas

-Rodillos Lisos

-Motoniveladoras

-Track drill

-Luminarias

Para traslado de personal:

-02 Bus de personal

-04 combis

-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

-01 track drill

-02 compresoras

-01 Planta chancadora

-01 cisterna de agua

-01 cisterna de combustible

-07 excavadoras Volvo

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 05.03.2022

1. Jefe de supervisión

2. Especialista de topografía y trazo

3. Especialista de suelos y pavimentos

4. Especialista de control de calidad

5. Especialista en estructuras y obras de arte

6. Especialista de metrados, costos y valorizaciones

7. Especialista en seguridad de obra

8. Especialista en geología y geotecnia

9. Especialista técnico de liberación de predios

10. Especialista en administración de contrato

11. Especialista en relaciones comunitarias

12. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)

-02 combis



-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda actualizar el cuaderno de obra.

Auditoria Fecha De Creación:

12-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

13-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-03-2022

Actividades:

Asistencias 05.03

CDescripcion :

Asistencia supervision 05.03

Foto1:

Foto2:

Foto3:

1

NO.	FECHA	ACTIVIDAD	INDICADOR	COMENTARIOS	PROYECTO
1	05-03-2022	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	...
2	05-03-2022	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	...
3	05-03-2022	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	...
4	05-03-2022	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	...
5	05-03-2022	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	...
6	05-03-2022	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	...
7	05-03-2022	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	...
8	05-03-2022	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	...
9	05-03-2022	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	...
10	05-03-2022	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	...
11	05-03-2022	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	...
12	05-03-2022	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	...
13	05-03-2022	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	...
14	05-03-2022	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	...
15	05-03-2022	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	...
16	05-03-2022	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	...
17	05-03-2022	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	...
18	05-03-2022	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	...
19	05-03-2022	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	...
20	05-03-2022	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	Asistencia Supervision	...

5 mar. 2022 10:44:43 a. m.
Santa Maria
La Convención
Cuzco

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

05-03-2022

Actividades:

Derrumbe km 19+000

CDescripcion _____ :

Limoieza de derrumbe en el km 19+000

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

2