



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 032	Fecha Informe: 11-03-2022	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	Personal Encargado: NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa				

Asunto:

INFORME DIARIO N° 032-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHUPICCHU- ITEM A / NKMP



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA

No se actualizo el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS:

-La empresa contratista realiza actividades de:

•Trabajos de excavación de material suelto y fragmentado.

-Cortes de talud, cuyo material es trasladado a los DME'S del km km 15+300, km 21+180 y km 24+600.

?Km 13+700 al km 13+800

?Km 14+300 al 14400

?Km 23+800 al km 23+900

•Terraplen

?Km 26+100

?Km 27+000

•Excavacion para Alcantarilla km 18+000

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 11.03.2022

1. Ingeniero residente

2. Ingeniero de producción

3. Especialista de suelos y pavimento

4. Especialista de obras de arte y drenaje

5. Especialista en geotecnia

6. Ingeniero de control de calidad

7. Jefe de oficina de ingeniería

8. Ingeniero de trazo, explanaciones y topografía

9. Jefe de oficina técnica

10. Especialista ambiental

11. Responsable de contrato

b. Equipos en área de trabajo:

-Excavadoras

-Volquetes

-Tractores sobre orugas

-Rodillos Lisos

-Motoniveladoras

-Track drill

-Luminarias

Para traslado de personal:

-02 Bus de personal

-04 combis

-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

-01 track drill

-02 compresoras

-01 Planta chancadora

-01 cisterna de agua

-01 cisterna de combustible

-07 excavadoras Volvo

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 11.03.2022

1. Jefe de supervisión

2. Especialista de topografía y trazo

3. Especialista de control de calidad

4. Especialista en estructuras y obras de arte

5. Especialista de metrados, costos y valorizaciones

6. Especialista en seguridad de obra

7. Especialista en geología y geotecnia

8. Especialista técnico de liberación de predios



- 9. Especialista en administración de contrato
- 10. Especialista en relaciones comunitarias

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda actualizar el cuaderno de obra.

Auditoria Fecha De Creación:

13-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

14-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras		
Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 11-03-2022	
Actividades: Corte de talud		
1	CDescripcion : Corte de talud en km 23+900, carguio y eliminacion de material al DME 24+600.	
Foto1:  Ver imagen completa	Foto2: Ver imagen completa	Foto3: Ver imagen completa



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

11-03-2022

Actividades:

Conformación de terraplen

CDescripcion _____ :

2 Conformación de terraplen en km 26+100

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

11-03-2022

Actividades:

DME km 15+300

CDescripcion _____ :

3 Saturacion en DME km 15+300

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-03-2022

Actividades:

Alcantarilla

4

CDescripcion _____ :

Control de niveles topográficos para alcantarilla TMC 48" km 18+600

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-03-2022

Actividades:

DME km 26+500

5

CDescripcion _____ :

Traslado de material excedente a DME km 26+500

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-03-2022

Actividades:

Asistencias 11.03

CDescripcion _____ :

6 Asistencias contratista y supervision 13.03

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-03-2022

Actividades:

DME km 24+600

CDescripcion _____ :

7 Deposito de material excedente en DME km24+600

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)