



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora:                  | Nro Informe:                        | Fecha Informe:                      | Nombre De La Obra:   | Personal Encargado:                 |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Si                                  | 45                                  | 15-03-2022                          | ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS | Bances Nizama Eddy Wilmer           |                                     |
| Foto Bitacora:                      | Foto Bitacora 2:                    | Foto Bitacora 3:                    | Foto Bitacora 4:   | Foto Bitacora 6:                    | Foto Bitacora 5:                    |
| <a href="#">Ver imagen completa</a>  | <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a> |

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 15/03/2022

#### Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 3+080, 3+580, 3+730, 5+720, 7+970 Y 12+780.  
 OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 7+876 Y 8+660.  
 PERFORACION Y VOLADURA EN EL KM. 3+680.

#### Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO, NECESIDAD DE DME Y LIBERACION DE PREDIOS DEL KM. 0040 Y 1+500.

#### Auditoria Fecha De Creación:

15-03-2022

#### Auditoria Fecha De Edición:

16-03-2022

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

15-03-2022

**Actividades:**

ALCANTARILLA TMC KM. 7+876

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

03 VIBROPISONES

04 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

1



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

15-03-2022

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+780

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
03 VOLQUETES  
02 PERSONAL

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

15-03-2022

**Actividades:**

ALCANTARILLA TMC KM. 8+660.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 12

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

15-03-2022

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+580.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:

01 EXCAVADORA

02 VOLQUETES

03 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

4