

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 46	Fecha Informe: 16-03-2022	Nombre De La Obra: ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS		Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	
Asunto: INFORME DE CAMPO DEL 16/03/2022						
Conclusiones: SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 3+080, 5+120, 7+650 Y 7+920. OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 5+540, 7+876, 8+660 Y 8+796. PERFORACION EN EL KM. 3+580.						
Recomendaciones: AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO, NUEVO DME Y LIBERACION DE 02 PREDIOS DE LOS KMS. 0+040 Y 1+500.						
Auditoria Fecha De Creación: 16-03-2022		Auditoria Fecha De Edición: 17-03-2022				

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

16-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+080.

CDescripcion _____ :EQUIPOS:
02 EXCAVADORAS
04 VOLQUETES
04 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

16-03-2022

Actividades:

ALCANTARILLA TMC KM. 7+876.

CDescripcion :EQUIPOS:
03 VIBRAPISONES
04 PERSONAL**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)