



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 47	<b>Fecha Informe:</b> 17-03-2022	<b>Nombre De La Obra:</b> ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO (KM. 19+7 - KM.33+500), INCLUIDO PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>				

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 17/03/2022.

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 0+600, 3+560, 3+680, 5+120, 7+950 Y 8+100.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 6+350, 8+660, 8+796, 10+600 Y 12+080.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO, NUEVO DME Y LIBERACION DE 02 PREDIOS DEL KM. 0+040 Y 1+500.

**Auditoría Fecha De Creación:**

17-03-2022

**Auditoría Fecha De Edición:**

17-03-2022

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

17-03-2022

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+560.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
03 VOLQUETES  
03 PERSONAL

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

17-03-2022

**Actividades:**

CANTERA KM. 2+000  
PRODUCCION DE AGREGADOS.

**CDescripcion** :

EQUIPOS:  
02 CARGADOR  
03 VOLQUETES  
01 EXCAVADORA  
08 PERSONAL

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

17-03-2022

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+750

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
06 PERSONAL

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

17-03-2022

**Actividades:**

CANAL REVESTIDO KM. 10+600.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 12

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)