



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 033	<b>Fecha Informe:</b> 12-03-2022	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	<b>Personal Encargado:</b> NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>				

#### Asunto:

INFORME DIARIO N° 033-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHUPICCHU- ITEM A / NKMP



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Conclusiones:

### 1. CUADERNO DE OBRA

No se actualizó el cuaderno de obra.

### 2. OCURRENCIAS:

-La empresa contratista realiza actividades de:

• Trabajos de excavación de material suelto y fragmentado.

-Cortes de talud, cuyo material es trasladado a los DME'S del km km 15+300, km 21+180 y km 24+600.

?Km 11+200

?Km 18+920

?Km 19+010

?Km 23+920

### 3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 12.03.2022

1. Ingeniero residente

2. Ingeniero de producción

3. Especialista de suelos y pavimento

4. Ingeniero de control de calidad

5. Jefe de oficina de ingeniería

6. Especialista ambiental

7. Responsable de contrato

b. Equipos en área de trabajo:

-Excavadoras

-Volquetes

-Tractores sobre orugas

-Rodillos Lisos

-Motoniveladoras

-Track drill

-Luminarias

Para traslado de personal:

-02 Bus de personal

-04 combis

-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

-01 track drill

-02 compresoras

-01 Planta chancadora

-01 cisterna de agua

-01 cisterna de combustible

-07 excavadoras Volvo

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 12.03.2022

1. Jefe de supervisión

2. Especialista de topografía y trazo

3. Especialista en suelos y pavimentos

4. Especialista de control de calidad

5. Especialista en estructuras y obras de arte

6. Especialista de metrados, costos y valorizaciones

7. Especialista en seguridad de obra

8. Especialista técnico de liberación de predios

9. Especialista legal de liberación de predios

10. Especialista en administración de contrato

11. Especialista en relaciones comunitarias

12. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)

-02 combis

-05 camionetas



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Recomendaciones:

-Se recomienda actualizar el cuaderno de obra.

**Auditoria Fecha De Creación:**

14-03-2022

**Auditoria Fecha De Edición:**

19-03-2022

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

12-03-2022

**Actividades:**

Corte de talud km 11+200

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

Corte de talud , carguío y eliminación de material en DME.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

12-03-2022

**Actividades:**

Asistencias 12.03

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

registro de asistencias de supervision 12.03

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**

2

Nombre	Apellido	Apellido	Apellido	Apellido
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...

12 mar. 2022 12:53:14 p. m.  
Santa Maria  
La Convención  
Cuzco

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

12-03-2022

**Actividades:**

Corte de talud km 19+010

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

Corte de talud, carguío y eliminación de material

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

3

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

12-03-2022

**Actividades:**

Corte de talud km 23+920

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

Corte, carguío y eliminación de material a DME

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

12-03-2022

**Actividades:**

DME km 24+600

5

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

Deposito de material excedente km 24+600

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

12-03-2022

**Actividades:**

Ampliación de DME KM 26+500

6

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

Deposito de material excedente km 26+500

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)