



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	038	18 - 03 - 2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa
Asunto:					
INFORME DIARIO N° 038-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU- ITEM A / NKMP					



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA

No se actualizó el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS:

-Mantenimiento de vía con cisterna

-Corte de talud con excavadoras y volquetes

?Km 1+900

?Km 11+020

?Km 14+200

?Km 18+440

?Km 23+800

-Conformación de terraplén (no se realizó por humedad de terreno)

-Conformación de relleno para alcantarilla

?Km 18+600

-Desbroce

?Km 1+900

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 18.03.2022

1. Ingeniero residente

2. Ingeniero de control de calidad

3. Especialista ambiental

4. Responsable de contrato

b. Equipos en área de trabajo:

-Excavadoras

-Volquetes

-Tractores sobre orugas

-Rodillos Lisos

-Motoniveladoras

-Track drill

-Luminarias

Para traslado de personal:

-02 Bus de personal

-04 combis

-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

-01 track drill

-02 compresoras

-01 Planta chancadora

-01 cisterna de agua

-01 cisterna de combustible

-07 excavadoras Volvo

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 18.03.2022

1. Jefe de supervisión

2. Especialista de topografía y trazo

3. Especialista legal de liberación de predios

4. Especialista en impacto ambiental

5. Especialista en arqueología

6. Especialista en administración de contrato

7. Especialista en relaciones comunitarias

8. Responsable de salud

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)

-02 combis

-05 camionetas



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

18-03-2022

Actividades:

Desbroce y corte de talud km 1+900

CDescripcion _____ :

2 desbroce, corte de talud y selección de material top soil en km 1+900

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

18-03-2022

Actividades:

Asentamiento

CDescripcion _____ :

3 Se observa asentamiento en km 5+650 al km 5+670 (20 m.)

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

18-03-2022

Actividades:

Corte de talud en km 14+820

CDescripcion _____ :

4

Corte de talud y eliminación de material en km 14+820, se observa que el material se mantiene estable gracias a la colocación de banquetas de 7m cada una, aprobada por el especialista de Geología de la supervisión.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

18-03-2022

Actividades:

Corte de talud km 18+440

CDescripcion _____ :

5

Se observa trabajos de corte de talud (material suelto) en km 18+440

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-03-2022

Actividades:

Limpieza de derrumbe km 23+800

CDescripcion _____ :

6 Limpieza de derrumbe con excavador ay volquetes, km 23+800

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-03-2022

Actividades:

Alcantarilla km 18+600

CDescripcion _____ :

7 Compactado de material de relleno para alcantarilla km 18+600

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)