



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	027_ OS4 03 - 2022	23 - 03 - 2022	Carretera Chuquicara-Puente Quiroz – Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca, Tramo: Tauca- Pallasca	NATALY SUSI CABALLON PAUCAR	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa			

Asunto:

INFORME DIARIO N°027_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.

**Conclusiones:****1) CUADERNO DE OBRA:**

• El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1168 (del supervisor), de fecha 15.03.2022, actualmente están registrando asientos el residente y el supervisor; se aprecia que no se están registrando asientos en el cuaderno de obra.

2) AMPLIACIONES DE PLAZO:

• A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°30, a la fecha está siendo revisada a por la entidad.

• Con CARTA N°123-CONSORCIO ICC-2022/RO, de 22.03.2022, la contratista remite a la supervisión, Presentación de Calendarios Actualizados por R.D. N°269-2022-MTC/20 Aprobación de Ampliación de Plazo N°29 por 31 d.c.

• Con CARTA N°2510019-CG-22-0135, de 21.03.2022, la supervisión hace de conocimiento a la contratista, la Opinión Técnica sobre la solicitud de ampliación de Plazo N°30 (28 d.c.), declarando Procedente.

3) ADICIONALES DE OBRAS:

• A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.

• Con CARTA N°125-CONSORCIO ICC-2022/RO, de 23.03.2022, la contratista remite a la supervisión, Adicionales en periodo de Paralización requerimiento de componente social pendientes en el Adicional DME 40.

4) DEDUCTIVOS:

• A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el 10.11.21 inicio la paralización de obra.

5) MAYORES METRADOS:

• A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.

6) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

• Del DME 40 y DME 34 están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, falta liberación por medio de los posesionarios; del DME 40 hay 2 tuberías (tubería de agua potable de pvc \varnothing 4" y otra tubería de riego de polietileno \varnothing 1 1/2" aproximadamente), además se aprecia un canal de riego metros abajo del DME, por lo que los usuarios solicitan reubicar las tuberías o dar otra solución que no afecte u ocasione daños a las tuberías y del canal, en la ejecución de los trabajos en el DME 40; también se tiene autorización del acceso al DME 40.

• El ALA de Santiago de Chucho para hacer la inspección de la Cantera TRUJILLO (que abastecerá arena y hormigón del km00+000-km34+000) quien emitirá su opinión técnica en conformidad, y los municipios de Tauca y Santiago De Chuco deberían emitir una resolución municipal otorgando el permiso.

• De la Cantera Tablachaca (planta industrial) está liberado a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca.

• De la verificación de las Actividades de Liberaciones pendiente referente a los Sectores urbanos del Distrito de Huacaschuque y del Centro Poblado de Inaco para el pase de los Equipos, la supervisión indica que se otorga la conformidad a la liberación de la Zona urbana Huacaschuque para traslado de maquinaria (a nivel socioambiental), conformidad a la liberación social de la vía alterna en el caserío de Inaco.

• Con CARTA N°2510019-CG(M)-22-01-32, de 21.03.2022, la supervisión remite a la Municipalidad de Huacaschuque, la Invitación para reunión para sensibilización a Población por pase vehicular, a llevarse a cabo el 23.03.2022 a las 5:30pm en la plaza del caserío Inaco.

• Con CARTA N°2510019-CG(M)-22-01-33, de 21.03.2022, la supervisión remite a la Municipalidad de Inaco, la Invitación para reunión para sensibilización a Población por pase vehicular, a llevarse a cabo el 23.03.2022 a las 5:30pm en la plaza caserío Inaco.

7) RECURSOS OFERTADOS:

Del Contratista:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento vial. El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.

b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.

Del Supervisor:

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión, la especialista de costos y presupuestos, especialista de Topografía siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto Ambiental, y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME's, Canteras, problemas sociales.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el



Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el mantenimiento de la impresora Multifuncional.

8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:

•A la fecha no hubo incidente.

9)PACRI:

•El servicio de PACRI se reactivó el 19.03.2022 para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.

•se aprecia pagos por derecho de vía realizados por PACRI-TAUCA PALLASCA a propietarios de la comunidad de Cabana.

10)ARQUEOLOGÍA:

•Se está realizando el Levantamiento fotogramétrico de áreas de rescate del segmento arqueológico N°4 y N°5 por los especialistas de Arqueología de PVN Lic. Aldo Noriega (Director de Proyecto de Rescate Arqueológico), Lic. Leandro Tinoco

11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

•A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.

•Con CARTA N°122-CONSORCIO ICC-2022/RO, de 21.03.2022, la contratista remite a la supervisión, Ejecución de actividades contexto COVID-19 Semana del 14 al 20 de marzo 2022.

12)MANTENIMIENTO VIAL:

•A la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización de obra.

•Con CARTA N°121-CONSORCIO ICC-2022/RO, de 21.03.2022, la contratista remite a la supervisión, la Ejecución de actividades relacionadas a la partida 103.A. Mantenimiento de Tránsito y seguridad vial – Semana del 14 al 20 de marzo 2022.

13)OTROS:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada, (véase las fotos de los frentes ejecutándose):

-Limpieza de plataforma por derrumbe km35+050 (km35+000-km35+100).

-PACRI: pago por derecho de via al sr. Daniel Ignacio Fabian, se aprecia al Ing. Angelo-asistente de ingeniería PACRI.

-Ampliación del acceso derecho de la instalación del puente modular Puca de la quebrada Huambicsha ubicado en el km 36+100 a cargo de Provias Nacional Zonal Ancas

•Hoy 23.03.2022, se aprecia pagos por derecho de vía realizados por PACRI-TAUCA PALLASCA a propietarios de la comunidad de Cabana.

•Con CARTA N°123-CONSORCIO ICC-2022/RO, de 22.03.2022, la contratista remite a la supervisión, Presentación de Calendarios Actualizados por R.D. N°269-2022-MTC/20 Aprobación de Ampliación de Plazo N°29 por 31 d.c.

•Con CARTA N°124-CONSORCIO ICC-2022/RO, de 22.03.2022, la contratista remite a la supervisión, Sustento de mejoramiento a nivel de sub rasante tramo km0+000 al km9+000 y Sub Drenes Adicionales.

•Con CARTA N°125-CONSORCIO ICC-2022/RO, de 23.03.2022, la contratista remite a la supervisión, Adicionales en periodo de Paralización requerimiento de componente social pendientes en el Adicional DME 40.

•Con CARTA N°2510019-CG-22-0135, de 21.03.2022, la supervisión hace de conocimiento a la contratista, la Opinión Técnica sobre la solicitud de ampliación de Plazo N°30 (28 d.c.), declarando Procedente.

•Con CARTA N°2510019-CG(M)-22-01-32 y CARTA N°2510019-CG(M)-22-01-33, de 21.03.2022, la supervisión remite a la Municipalidad de Huacaschuque e Inaco respectivamente, la Invitación para reunión para sensibilización a Población por pase vehicular, a llevarse a cabo el 23.03.2022 a las 5:30pm en la plaza del caserío Inaco.

•Con CARTA N°2510019-CG-22-0140, de 23.03.2022, la supervisión hace de conocimiento a la entidad, Inicio de funciones del Especialista de Trazo, Topografía, Diseño vial, seguridad vial y Señalización, de la supervisión.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.

•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Geología y Geotecnia, Impacto Ambiental, equipos y Maquinarias de laboratorio para el acompañamiento al realizar y revisión de los adicionales.

•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el incremento de las precipitaciones pluviales.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Auditoria Fecha De Creación:

23-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

24-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

23-03-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE PLATAFORMA POR DERRUMBE KM35+050 (KM35+000-KM35+100)

CDescripcion :

1

MO: 1 PREVENCIÓNISTA, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIONETA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

23-03-2022

Actividades:

LIMPIEZA DERRUMBE KM35+280

CDescripcion _____ :

MO: 1 PREVENCIÓNISTA, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.

EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIONETA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

23-03-2022

Actividades:

PACRI: PAGO POR DERECHO DE VIA AL SR. DANIEL IGNACIO FABIAN.
-SE APRECIA AL ING. ANGELO-ASISTENTE DE INGENIERIA PACRI.

CDescripcion :

3

-EL SERVICIO DE PACRI-PVN TAUCA PALLASCA SE REACTIVO EL 19.03.2022, A LA FECHA VIENE REALIZANDO PAGOS POR DERECHO DE VIA A PROPIETARIOS DE LA COMUNIDAD DE CABANA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

23-03-2022

Actividades:

AMPLIACIÓN DEL ACCESO DERECHO DE LA INSTALACIÓN DEL PUENTE MODULAR PUCA DE LA QUEBRADA HUAMBICSHA KM 36+100

CDescripcion :

-ESTOS TRABAJOS ESTAN A CARGO DE PROVIAS NACIONAL-ZONAL ANCASH.
-MO:1 INGENIERO SUPERVISOR DE PVN-ZONAL ANCASH, 1 CAPATAZ, 1 MAESTRO DE OBRA, 6 PEONES, 1 OPERADOR, 1 GUARDIÁN.
-EM: 1 RETROEXCAVADORA.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-03-2022

Actividades:

SE APRECIÓ ASISTENCIA DEL ESPECIALISTA DE TOPOGRAFÍA DE LA SUPERVISIÓN.

CDescripcion :

ING. LUIS ALBERTO TICONA RIVERA-ESPECIALISTA DE TRAZO, TOPOGRAFÍA, DISEÑO VIAL, SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

5



Fotos: