

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	037	21 - 03 - 2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	MARIN PAUCAR NATALY KATHERINE_B	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME DIARIO N° 037-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.
2. OCURRENCIAS
 - Perforación de roca y desquinche de material
 - Vaciado de nueva poza de sedimentación
 - Culminación de Montaje de Planta de concreto para inicio de prueba
 - Traslado de material de cantera a Zona de acopio en Planta industrial de Santa Rosa.
3. RECURSOS OFERTADOS
 - Del Contratista:
 1. Del personal ofertado: Asistentes el día 21.03.2022Personal clave:
 1. Ingeniero residente
 2. Gerente de producción
 3. Especialista en túnel
 4. Ingeniero de control de calidad
 5. Responsable de contrato
 6. Biologo
 - 2. Maquinaria y equipo:
 - 02 jumbos
 - 01 motoniveladora
 - 01 cargador frontal
 - 01 mezcladora
 - 01 rodillo
 - 05 volquetes
 - 01 camión grúa
 - 03 excavadoras

Recomendaciones:

- Se recomienda el registro de firmas diarias.





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Auditoria Fecha De Creación:

24-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

24-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

21-03-2022

Actividades:

Ecoterra km 2+600

CDescripcion :

1

Oficinas de parte tecnica

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

21-03-2022

Actividades:

Perforación en Galería de emergencia

CDescripcion :

2

Perforación de roca en Galería de emergencia.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

21-03-2022

Actividades:

Vaciado de poza de sedimentacion

CDescripcion :

3

Vaciado de nueva poza de sedimentacion en frente Galería de emergencia.

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

21-03-2022

Actividades:

Planta de concreto

CDescripcion :

4 Culminación de montaje de planta de concreto

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

21-03-2022

Actividades:

Área de lavado de mixer

CDescripcion :

5 05 Mixer en planta industrial, y zona de lavado de mixer

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)